

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	4	MEX240302444223	2024	Proyecto de inversión	1,349,801.54	1,349,345.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA UC-2, EN EL CBT ATENCO	Atenco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Municipio de Atenco	FORTAMU NDF-27-2024	19-08-2024	02-10-2024	1,349,345.33	1,349,345.33	1,349,345.33	1,349,345.33	1,349,345.33	Metros Cuadrados	91.10	91.10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302444385	2024	Proyecto de inversión	827,219.31	826,886.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, DEL CAD 0+000 AL 0+380	Atenco	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	FORTAMU NDF-28-2024	19-08-2024	07-09-2024	826,886.13	826,886.13	826,886.13	826,886.13	826,886.13	Metros lineales	424.00	424.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302444203	2024	Proyecto de inversión	3,409,716.52	3,405,927.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉXICO, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL LECHERIA Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA DE SNA FRANCISCO ACUEXCOMAC	Atenco	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio de Atenco	FORTAMU NDF-26-2024	19-08-2024	02-10-2024	3,405,927.25	3,405,927.25	3,405,927.25	3,405,927.25	3,405,927.25	Metros Cuadrados	2,962	2,962	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302444404	2024	Proyecto de inversión	228,568.40	228,201.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	Atenco	Otros Programas de Inversión	Educación	Municipio de Atenco	FORTAMU NDF-29-2024	19-08-2024	17-09-2024	228,201.10	228,201.10	228,201.10	228,201.10	228,201.10	Metros Cuadrados	70.79	70.79	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445812	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,198,236.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAGNOLIA DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE MAGNOLIA, ØOL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-004-2024	21-03-2024	20-06-2024	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	Metros	2,300	2,300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516745	2024	Proyecto de inversión	4,609,907.78	4,609,907.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimentación calle Oriente 58, De calle Norte 10 a calle Norte 12, Col. Unión de Guadalupe	Chalco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-005-2024	25-11-2024	09-12-2024	4,606,907.78	4,606,907.78	4,606,907.78	4,606,907.78	4,606,907.78	Metros cúbicos	1,280	1,280	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445817	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,191,677.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE ROSALES, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-005-2024	21-03-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	383.67	383.67	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445792	2024	Proyecto de inversión	2,653,128.78	2,653,128.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VOLTAIRE DE CALLE MARÍA IZQUIERDO A CALLE NIÑOS HÉROES, COL. CASCO DE SAN JUAN	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-001-2024	22-03-2024	20-06-2024	863,446.66	863,446.66	83,446.66	83,446.66	83,446.66	Metros cúbicos	860.00	860.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445845	2024	Proyecto de inversión	14,563,320.00	12,684,692.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ORIENTE DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL, SAN PABLO ATLAZALPAN	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	LP/DOP/CHA/FORTAMUN-006-2024	25-03-2024	28-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	5,151	5,151	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516730	2024	Proyecto de inversión	3,761,156.11	3,761,156.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimentación calle Ópalo, De av. San José a calle Salinas de Gortari, Col. Nueva San Isidro	Chalco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-002-2024	25-11-2024	09-12-2024	2,707,801.64	2,707,801.64	2,707,801.64	2,707,801.64	2,707,801.64	Metros cúbicos	805.00	805.00	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445802	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,194,702.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE AMAPOLA, ØOL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-002-2024	22-03-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	385.51	384.51	99.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445807	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,202,253.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERANIO DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE GERANIO, ØOL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CHA/FORTAMUN-003-2024	22-03-2024	20-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	383.67	383.67	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2024	4	MEX240402516694	2024	Proyecto de inversión	2,466,318.80	2,466,318.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Cancha de futbol rápido en área de equipamiento calle Edgardo Almicar, Col. Marco Antonio Sosa	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chalco		31-10-2024	30-11-2024	2,466,318.80	2,466,318.80	2,466,318.80	2,466,318.80	2,466,318.80	Metros	906.24	906.24	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2024	4	MEX240402517248	2024	Proyecto de inversión	2,698,238.43	2,698,238.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento de calles, varias localidades Del Carmelo de Calle Cipreses a camino Real a Cocotitlán, Zona Industrial; Álvaro Obregón de calle Francisco Villa a calle Vicente Guerrero, Col. Covadonga; Naranjo de camino Real a calle Nacional, San Marcos Huixtoco; La Cruz de calle Emiliano Zapata a calle de la Mora en col. La Loma, San Martín Cuautlalpan; San Juan y San Pedro Tezompa; Durazno de av. Recursos Hidráulicos a calle Membrillo, San Juan y San Pedro Tezompa; andador 1a. de Benito Juárez de av. Benito Juárez a 1a. cda. de Educación, San Juan y San Pedro Tezompa; Aldama de calle Tejocote a av. Recursos Hidráulicos, San Juan y San Pedro Tezompa; Humberto Vidal de calle San Cristóbal a rio de la compañía, Col. Humberto Vidal; Privada 8 de av. Alcanfor a calle Ejido de rio Frio, col.	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	2,698,238.43	2,698,238.43	2,698,238.43	2,698,238.43	2,698,238.43	2,698,238.43	2,698,238.43	Metros	53,179	53,179	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240402517274	2024	Proyecto de inversión	864,914.83	864,914.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento de calles, varias localidades,Del Carmelo de Calle Cipreses a camino Real a Cocotitlán, Zona Industrial; Álvaro Obregón de calle Francisco Villa a calle Vicente Guerrero, Col. Covadonga; Naranjo de camino Real a calle Nacional, San Marcos Huixtoco; La Cruz de calle Emiliano Zapata a calle de la Mora en col. La Loma, San Martín Cuautlalpan; Progreso de calle Guadalupe Victoria a calle Lorenzo Ávila, San Martín Xico Nuevo; Caoba de av. Recursos Hidráulicos a calle Caoba, San Juan y San Pedro Tezompa; Durazno de av. Recursos Hidráulicos a calle Membrillo, San Juan y San Pedro Tezompa; andador 1a. de Benito Juárez de av. Benito Juárez a 1a. cda. de Educación, San Juan y San Pedro Tezompa; Aldama de calle Tejocote a av. Recursos Hidráulicos, San Juan y San Pedro Tezompa;	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	10-12-2024	864,914.83	864,914.83	864,914.83	864,914.83	864,914.83	864,914.83	864,914.83	Metros	17,047	17,047	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240402517280	2024	Proyecto de inversión	588,292.96	588,292.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento de calles, varias localidades,Mejoramiento de calles: cda. San Cristóbal del límite urbano a calle Bugambillas, col. Emiliano Zapata; av. Aquiles Serdán de av. Tierra y Libertad a cda. 6, col. Emiliano Zapata	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	10-12-2024	588,292.96	588,292.96	588,292.96	588,292.96	588,292.96	Metros Cuadrados	11,637	11,637	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2024	4	MEX240402517397	2024	Proyecto de inversión	204,633.02	204,633.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario,Calle Lirio, Col. Nueva San Miguel	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	204,633.02	204,633.02	204,633.02	204,633.02	204,633.02	Metros Cuadrados	685.38	685.38	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2024	4	MEX240402516770	2024	Proyecto de inversión	749,790.04	749,790.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de espacio público multideportivo,Calle la Favorita etapa 2, San Juan y San Pedro Tezompa	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	749,790.04	749,790.04	749,790.04	749,790.04	749,790.04	Metros Cuadrados	420.45	420.45	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2024	4	MEX240402516780	2024	Proyecto de inversión	448,498.12	448,498.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la calle Nuestra Señora de la Concepción,De av. 5 de Mayo a calle Santa Lucia,Col. Tres Marias	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	448,498.12	448,498.12	448,498.12	448,498.12	448,498.12	Metros cúbicos	1,621	1,621	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	4	MEX240402517437	2024	Proyecto de inversión	9,426,258.30	9,426,258.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Pavimentación de Calle Ejido de Chalco, de C. Ejido de Río Frio a C. Ejido de Santa Barbara Col. Agrarista	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		01-12-2024	31-12-2024	9,426,258.30	9,426,258.30	9,426,258.30	9,426,258.30	9,426,258.30	Metros Cuadrados	4,152	4,152	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516714	2024	Proyecto de inversión	591,138.92	591,138.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	construccion de cancha de usos multiples en área de equipamiento ,calle 1 de julio, Col Fraternidad Antorchista	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chalco		31-10-2024	30-11-2024	591,138.92	591,138.92	591,138.92	591,138.92	591,138.92	Metros	906.24	906.24	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517333	2024	Proyecto de inversión	654,685.24	654,685.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades Blvd. Arturo Montiel Rojas de Chalco Tlahuac , calle Granjas,Barrio la conchita y Barrio San Sebastian, Calle de las rosas, col jardines de Chalco	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	654,685.24	654,685.24	654,685.24	654,685.24	654,685.24	Metros Cuadrados	2,530	2,530	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517378	2024	Proyecto de inversión	85,528.55	85,528.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario,Calle Mixes, Col. Culturas de México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	85,528.55	85,528.55	85,528.55	85,528.55	85,528.55	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517405	2024	Proyecto de inversión	2,444,141.01	2,444,141.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral en Panteón San José,Calle Portal del Cielo, Conjunto urbano Portal Chalco	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	2,444,141.01	2,444,141.01	2,444,141.01	2,444,141.01	2,444,141.01	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517415	2024	Proyecto de inversión	8,055,457.80	8,055,457.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimentación de calle Benito Juárez de Calle de la Cruz a la barranca,San Martín Cuautlalpan	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		30-11-2024	27-12-2024	8,055,457.80	8,055,457.80	8,055,457.80	8,055,457.80	8,055,457.80	Metros Cuadrados	2,536	2,536	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517435	2024	Proyecto de inversión	10,264,950.40	10,264,950.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Pavimentación de Calle Norte 14,de Av. Arboledas a Av. Manuel Avila Camacho,Col. Unión de Guadalupe	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		01-12-2024	31-12-2024	10,264,950.40	10,264,950.40	10,264,950.40	10,264,950.40	10,264,950.40	Metros Cuadrados	4,647	4,647	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517348	2024	Proyecto de inversión	881,640.26	881,640.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades,Calle San Sebastián de av. Cuauhtémoc a Blvd. Arturo Montiel Rojas, Barrio San Sebastián; calle Ciprés de Blvd. Arturo Montiel Rojas a av. Cuauhtémoc, Zona Industria	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	881,640.26	881,640.26	881,640.26	881,640.26	881,640.26	Metros Cuadrados	3,499	3,499	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517359	2024	Proyecto de inversión	778,647.94	778,647.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de muro de contención,Calle Reforma cad. 0+360 al 0+445,San Martín Cuautlalpan	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	778,647.94	778,647.94	778,647.94	778,647.94	778,647.94	Metros Cuadrados	152.15	152.15	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517369	2024	Proyecto de inversión	1,998,962.58	1,998,962.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de Centro de Mando y Control (C2),Av. Vicente Guerrero esquina con calle Nezahualcóyotl,	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	1,998,962.58	1,998,962.58	1,998,962.58	1,998,962.58	1,998,962.58	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517373	2024	Proyecto de inversión	1,848,958.79	1,848,958.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de área de equipamiento,Calle Nezahualcóyotl, Col. Casco de San Juan	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	1,848,958.79	1,848,958.79	1,848,958.79	1,848,958.79	1,848,958.79	Metros lineales	2,762	2,762	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517431	2024	Proyecto de inversión	2,252,347.04	2,252,347.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimentación de calle Rubén Darío, de Calle Nezahualcóyotl a Calle Rubén Darío,Col. Casco de San Juan	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		30-11-2024	27-12-2024	2,252,347.04	2,252,347.04	2,252,347.04	2,252,347.04	2,252,347.04	Metros Cuadrados	860.00	860.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	4	MEX240402516767	2024	Proyecto de inversión	3,918,888.32	3,918,888.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de guarniciones y banquetas de blvd. Arquitecto Mendiola, De blvd. Cuauhtémoc a av. Vicente Guerrero, Col. Centro	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	3,918,888.32	3,918,888.32	3,918,888.32	3,918,888.32	3,918,888.32	Metros lineales	672.00	672.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402517341	2024	Proyecto de inversión	948,633.96	948,633.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades Av. Adolfo López Mateos de av. Aquiles Serdán a calle Oriente 30, col. Nueva San Antonio, col. Nueva San Isidro, col. Unión de Guadalupe y col. Agrarista: calle Morelos de Carretera Chalco - Mixquic a Portal del Sol, conjunto urbano Portal de Chalco; calle Portal del Agua de Portal del Cielo a carretera Chalco - Mixquic, conjunto urbano Portal de Chalco; calle Portal del Aire de Portal del Cielo a carretera Chalco-Mixquic, conjunto urbano Portal de Chalco; calle Portal del Sol de Carretera Chalco - Mixquic a cda. 27, conjunto urbano Portal de Chalco; av. Manuel Ávila Camacho de av. Solidaridad a calle Arboledas, col. Unión de Guadalupe; calle Pascual Ortiz Rubio de av. Solidaridad a av. Adolfo López Mateos, col.	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	948,633.96	948,633.96	948,633.96	948,633.96	948,633.96	948,633.96	Metros Cuadrados	3,636	3,636	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240402517383	2024	Proyecto de inversión	245,787.95	245,787.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario, Calle San Rafael, Col. Nueva San Antonio	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chalco		25-11-2024	09-12-2024	245,787.95	245,787.95	245,787.95	245,787.95	245,787.95	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516460	2024	Proyecto de inversión	11,438,714.70	11,438,714.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NIÑOS HEROES	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Municipio de Ixtapaluca	69579	19-03-2024	22-06-2024	11,438,714.70	11,437,714.70	11,437,714.70	11,437,714.70	11,437,714.70	11,437,714.70	Metros Cuadrados	9,104	9,104	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	4	MEX240402516398	2024	Proyecto de inversión	3,521,424.75	3,521,424.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEGUNDA ETAPA "AREA DEPORTIVA EN AZOTEAS")	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	69532	19-03-2024	23-05-2024	3,521,424.75	3,521,424.75	3,521,424.75	3,521,424.75	3,521,424.75	Metros Cuadrados	404.00	404.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516604	2024	Proyecto de inversión	1,013,871.31	1,013,871.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁNGEL POZOS	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	69582	10-04-2024	13-06-2024	1,013,871.31	1,013,871.31	1,013,871.31	1,013,871.31	1,013,871.31	Metros Cuadrados	671.00	671.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516749	2024	Proyecto de inversión	3,039,959.68	3,039,959.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MODULO SANITARIO EN FRONTON SAN FRANCISCO	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	69587	15-04-2024	13-07-2024	3,039,959.68	3,039,959.68	3,039,959.68	3,039,959.68	3,039,959.68	Metros Cuadrados	564.11	564.11	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516581	2024	Proyecto de inversión	10,071,769.09	10,071,769.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSE MA. VELASCO	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	69581	19-03-2024	22-06-2024	10,071,769.09	10,071,769.09	10,071,769.09	10,071,769.09	10,071,769.09	Metros Cuadrados	8,119.00	8,119.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516651	2024	Proyecto de inversión	1,972,058.51	1,972,058.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CITLALMINA	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	69583	10-04-2024	13-06-2024	1,972,058.51	1,972,058.51	1,972,058.51	1,972,058.51	1,972,058.51	Metros Cuadrados	911.00	911.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516229	2024	Proyecto de inversión	4,767,136.39	4,767,136.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BACHEO (EN TODO EL MUNICIPIO)	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	69531	25-03-2024	22-06-2024	4,767,136.39	4,767,136.39	4,767,136.39	4,767,136.39	4,767,136.39	Metros cuadrados de construcción	4,814	4,814	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	4	MEX240402516757	2024	Proyecto de inversión	1,185,654.68	1,185,654.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	73403	05-08-2024	03-10-2024	1,185,654.68	1,185,654.68	1,185,654.68	1,185,654.68	1,185,654.68	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516432	2024	Proyecto de inversión	1,256,100.16	1,256,100.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BALIZAMIENTO (TODO EL MUNICIPIO)	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	69577	19-03-2024	22-06-2024	1,256,100.16	1,256,100.16	1,256,100.16	1,256,100.16	1,256,100.16	Metros lineales	5,832	5,832	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516704	2024	Proyecto de inversión	1,466,205.23	1,466,205.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN U.H. SAN JACINTO	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vivienda	Municipio de Ixtapaluca	69585	15-04-2024	13-06-2024	1,466,205.23	1,466,205.23	1,466,205.23	1,466,205.23	1,466,205.23	Metros Cuadrados	240.00	240.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516668	2024	Proyecto de inversión	1,670,182.13	1,670,182.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN ELECTRICA DE ALBERCA AYOTLA	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	69584	25-03-2024	22-06-2024	1,670,182.13	1,670,182.13	1,670,182.13	1,670,182.13	1,670,182.13	Piezas	17.00	17.00	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302443048	2024	Proyecto de inversión	400,000.00	398,175.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE PUBLICO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO MUNICIPALIZADO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN.	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Municipio de Teoloyucan		28-10-2024	26-11-2024	398,175.78	398,175.78	398,175.78	398,175.78	398,175.78	Metros Cuadrados	125.40	125.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445846	2024	Proyecto de inversión	6,080,990.09	5,902,506.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASEO DE LA VAINILLA, DE AVENIDA HIDALGO A CALLE JOSE MARIA MORELOS	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Zumpango	FORTAMUN/2024-20	19-07-2024	06-10-2024	5,902,506.90	5,902,506.90	5,902,506.90	5,902,506.90	5,902,506.90	Metros Cuadrados	3,695	3,695	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445855	2024	Proyecto de inversión	1,884,567.42	1,875,556.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAGUNA AGUA GRANDE	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Zumpango	FORTAMUN/2024-46	13-09-2024	11-11-2024	1,875,556.75	1,875,556.75	1,875,556.75	1,875,556.75	1,875,556.75	Metros Cuadrados	1,942	1,942	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240302445830	2024	Proyecto de inversión	1,641,482.08	1,584,645.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA Y MODULO DE ESCALERAS EN ESCUELA CBT No. 2 CCT:15ECT0165R.	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Educación	Municipio de Zumpango	FORTAMUN/2024-21	19-07-2024	03-10-2024	1,584,645.43	1,584,645.43	1,584,645.43	1,584,645.43	1,584,645.43	Metros Cuadrados	147.00	147.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2024	4	MEX240402516081	2024	Proyecto de inversión	24,938,806.65	24,938,806.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION A 4 CARRILES DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA HIDALGO, DE CAMINO DE LAS GRANJAS A VIADUCTO BICENTENARIO ZUMPANGO	Zumpango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Zumpango	FORTAMUN/2024-48	26-11-2024	31-12-2024	24,938,806.65	24,938,806.65	24,938,806.65	24,938,806.65	24,938,806.65	Metros Cuadrados	10,080	10,080	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldez, fecha:2025-01-23}}	