

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX00180201143445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque Nuestra Señora De Los Angeles. Calle Ntra, Sra. De Los Angeles Esq. Calle Ntra- Sra-De Guadalupe Col. Tres Marias	México	Chalco	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO	01 INF VERT ESP PUB 18	29-06-2018	01-09-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX00180201143450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	Parque 10 De Mayo Calle 10 De Mayo Esq. Calle San Jacinto (Venustiano Carranza) Col. Nueva San Isidro	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO	05 INF VERT ESP PUB 18	29-06-2018	01-08-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Otros	1.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (MAXIMO GORKY-DOS) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE NINGUNO, CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR COL. HUMBERTO VIDAL, LOCALIDAD TLALPIZAHUAC.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		22-08-2018	19-11-2018	650,000.00	649,435.35	649,435.35	649,435.35	649,435.35	Metros	811.32	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,278,438.00	3,278,438.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (HUMBERTO VIDAL) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA TECOMATLAN, IXTAPALUCA, CONCRETO ASFALTICO DE 7CM ESPESOR COL. TECOMATLAN, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-018/2018	04-09-2018	03-12-2018	3,278,438.00	3,275,725.24	3,275,725.24	3,275,725.24	3,275,725.22	Metros Cuadrados	4,021.15	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,849,700.00	1,849,700.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA-CUATRO) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE NINGUNO, CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESORCOL. HUMBERTO VIDAL, LOCALIDAD TLALPIZAHUAC.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		22-08-2018	19-11-2018	1,849,700.00	1,849,337.64	1,849,337.64	1,849,337.64	1,849,337.64	Metros	2,402.19	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516472	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,129,882.00	1,129,882.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO ( ROSAS ) ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE NINGUNO (PINOS), CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR COL. EL TEPONAXTLE, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-013/2018	23-08-2018	20-11-2018	1,129,882.00	1,129,847.74	1,129,847.74	1,129,847.74	1,129,847.74	Metros Cuadrados	1,329.14	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190101516512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,647,590.00	2,647,590.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EDGARDO ALMICAR TRAMO DE CALLE GUSTAVO BAZ A AUTPISTA MEX-PUEB. CONCRETO ASFALTICO DE 7CM ESPESOR COL. TECOMATLAN, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-017/2018	04-09-2018	03-12-2018	2,647,590.00	2,647,524.10	2,647,524.10	2,647,524.10	2,647,524.10	Metros Cuadrados	2,755.22	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,484,862.00	2,484,862.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	2484862	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-019/2018	04-09-2018	03-12-2018	2,484,862.00	2,482,104.87	2,482,104.87	2,482,104.87	2,482,104.87	Metros Cuadrados	2,920.65	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,434,548.00	5,434,548.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (PABLO MENDOZA-DOCE) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE NINGUNO, CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR COL. HUMBERTO VIDAL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-007/2018	22-08-2018	19-11-2018	5,434,548.00	5,433,864.06	5,433,864.06	5,433,864.05	5,433,864.05	Metros Cuadrados	6,541.11	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,065,398.00	2,065,398.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	2065398	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			23-08-2018	20-11-2018	2,065,398.00	2,062,968.66	2,062,968.66	2,062,968.66	2,062,968.66	Metros Cuadrados	1,981.96	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	881,148.00	881,148.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRALNINGUNO ( FLORES) ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN MARCOS A CALLE NINGUNO (PINOS), CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR COL. EL TEPONAXTLE, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-016/2018	23-08-2018	20-11-2018	881,148.00	879,809.18	879,809.18	879,809.18	879,809.18	Metros Cuadrados	1,085.61	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,209,356.00	1,209,356.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TECOMATLAN, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-002/2018	22-08-2018	20-10-2018	1,209,356.00	1,201,579.02	1,201,579.02	1,201,579.02	1,201,579.01	Metros Cuadrados	1,391.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	3	MEX190101516605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,931,440.00	1,931,440.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL HUMBERTO GUTIERREZ,TRAMO DE CALLE GUSTAVO BAZ A AUTPISTA MEX-PUEB.CONCRETO ASFALTICO DE 7CM ESPESOR. COL. TECOMATLAN, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-020/2018	04-09-2018	03-12-2018	1,931,440.00	1,931,312.26	1,931,312.26	1,931,312.26	1,931,312.26	Metros Cuadrados	2,225.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX190101516462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,621,562.00	1,621,562.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (CIPRES) ENTRE CALLE NINGUNO (PINOS) Y CALLE NINGUNO, COLONIA EL TEPONAXTLE, CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR, COL. EL TEPONAXTLE, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-012/2018	23-08-2018	20-11-2018	1,621,562.00	1,618,070.46	1,618,070.46	1,618,070.46	1,618,070.46	Metros	1,978.18	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,018.00	430,018.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL LUIS DONALDO COLOSIO ( GUTAVO BAZ) ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y CASAS EJIDALES, CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR COL. LA CAÑADA, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-011/2018	23-08-2018	20-11-2018	430,018.00	418,037.95	418,037.95	418,037.95	418,037.95	Metros Cuadrados	383.27	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516383	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,168.00	975,168.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (RUBEN DARIO-VEINTIUNO) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE NINGUNO, CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR, COL. HUMBERTO VIDAL	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-008/2018	22-08-2018	19-11-2018	975,168.00	974,368.24	974,368.24	974,368.24	974,368.24	Metros	1,014.00	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516492	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	674,828.00	674,828.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO ( PINOS ) ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN MARCOS A CALLE NINGUNO (ROSAS), CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR COL. EL TEPONAXTLE, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-015/2018	23-08-2018	20-11-2018	674,828.00	673,113.52	673,113.52	673,113.52	673,113.52	Metros Cuadrados	800.39	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	PARQUE SONORA, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ACUAUTLA.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		28-09-2018	30-11-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,299,999.00	Metros Cuadrados	908.85	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,804.00	652,804.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL OCHO , ENTRE CALLE NINGUNO ( ONCE) A CALLE NINGUNO (TRECE), CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR COL. HUMBERTO VIDAL, LOCALIDAD TLALPIZAHUAC.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-004/2018	22-08-2018	19-11-2018	652,804.00	652,492.87	652,492.87	652,492.87	652,492.87	Metros	821.24	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX190101516213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL NINGUNO (FEDERICO GARCIA LORCA-TRES) ENTRE CALLE NINGUNO A CALLE NINGUNO, CONCRETO ASFALTICO DE 7 CMS DE ESPESOR COL. HUMBERTO VIDAL, LOCALIDAD TLALPZHUAUC.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-005/2018	22-08-2018	19-11-2018	850,000.00	849,024.39	849,024.39	849,024.38	849,024.38	Metros	915.65	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	707,126.00	707,126.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL FEDERACION CTM ENTRE CALLE MILIANO ZAPATA (CAMINO REAL) A CALLE CASAS EJIDALES CONCRETO ASFALTICO 7 CM DE ESPESOR COL. LA CAÑADA, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		23-08-2018	20-11-2018	707,126.00	689,245.84	689,245.84	689,245.84	689,245.83	Metros	594.44	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	3	MEX190101516552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,829,750.00	6,829,750.00	2018	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273-Programa de Infraestructura	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TECOMATLAN, LOCALIDAD JORGE JIMENEZ CANTU.	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	M-IXTA/DOP/P I/HABITAT/I 3P-001/2018	22-08-2018	20-10-2018	6,829,750.00	6,802,459.21	6,802,459.21	6,802,459.21	6,802,459.21	Metros Cuadrados	1,854.64	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones