

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200201708201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,427,957.70	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NEXTLALPAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117856	24-03-2020	31-12-2020	2,427,957.70	2,427,957.70	2,426,416.87	2,426,416.87	2,415,958.18	Metros		300	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201708494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,500.00	748,070.54	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPAN DE LA SAL.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117883	09-07-2020	05-12-2020	748,070.54	748,070.54	730,290.25	730,290.25	727,142.45	Estudio de preinversión		1	95.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201708743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,539,041.41	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117825	24-03-2020	31-12-2020	2,539,041.41	2,539,041.41	2,451,347.43	2,451,347.43	1,561,351.45	Kilómetro		16	92.01	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201708772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	6,979,984.18	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CERRITO PUEBLO NUEVO.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117830	24-03-2020	31-12-2020	6,979,984.18	6,979,984.18	4,012,437.63	4,012,437.63	4,000,624.56	Kilómetro		8	59.02	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201708800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	289,649.63	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117836	15-06-2020	12-09-2020	289,649.63	289,649.63	289,635.96	289,635.96	288,387.53	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201708977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	284,936.21	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ESTUTEMPAN.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117847	15-06-2020	12-10-2020	284,936.21	284,936.21	226,950.43	226,950.43	0.00	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201709173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,332,405.00	1,329,987.28	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL APARURAL 2020	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	117850		31-07-2020	31-12-2020	1,329,987.28	1,329,987.28	1,294,871.29	1,294,871.29	1,030,201.37	Estudio de preinversión		1	95.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201709356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	758,976.85	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES DE TECHUCHULCO DE ALLENDE Y SAN PEDRO (LA PREPA), MUNICIPIO DE JOQUICINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117798	29-06-2020	26-08-2020	758,976.85	758,976.85	758,976.85	758,976.85	755,705.40	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201709359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	759,565.90	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LA ISLA.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117799	29-06-2020	26-10-2020	759,565.90	759,565.90	759,565.90	759,565.90	296,272.79	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201709362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	755,814.66	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEJUPILCO.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117800	29-06-2020	26-10-2020	755,814.66	755,814.66	755,814.66	755,814.66	752,556.84	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201709366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	0.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	caem	117802	29-06-2020	26-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión		1	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200201708735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,908,000.00	1,908,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS).	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117823	13-07-2020	10-10-2020	1,908,000.00	1,853,992.46	920,845.91	920,845.91	807,947.97	Kilómetro		6	93.03	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,992,592.10	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TETITLÁN	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117826	24-03-2020	31-12-2020	2,992,592.10	2,992,592.10	2,183,120.00	2,183,120.00	1,899,078.70	Kilómetro		8	63.07	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301791234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE EL JACAL, LA LAGUNITA, PALOS AMARILLOS Y BUENAVISTA (considerando los manantiales de Yebuciví y Casa Nueva), MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	APEYP1	31-07-2020	31-12-2020	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión		1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301791266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO GEOFÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE OCUILAN	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	APEYP2	31-07-2020	31-12-2020	150,000.00	149,956.62	149,956.62	149,956.62	0.00	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201705223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,487,156.00	2,227,442.86	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117852	31-07-2020	31-12-2020	2,227,442.86	2,225,930.64	1,211,811.95	1,211,811.95	317,033.47	Estudio de preinversión		1	54.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,575,000.00	1,286,436.29	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, ELECTRIFICACIÓN, BARRERA PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO, MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117857	24-03-2020	31-12-2020	1,286,436.29	1,286,436.29	613,458.32	613,458.32	385,930.89	Equipamiento		1	26.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,000.00	555,619.99	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE OZUMBA.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117861	09-07-2020	05-12-2020	555,619.99	555,619.99	512,846.71	512,846.71	405,275.16	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,050,000.00	14,007,888.45	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR JAMAPA EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	México	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117867	08-07-2020	08-07-2020	14,007,888.45	14,007,888.45	7,560,624.78	7,560,624.78	6,314,842.22	Metros		883	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,243,800.00	2,154,400.52	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117872	24-03-2020	31-12-2020	2,154,400.52	2,154,400.52	883,244.13	883,244.13	881,679.10	Kilómetro		5	80.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,327,876.00	2,122,498.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SUPERVISIÓN TÉCNICA APAUR 2020	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117886	24-03-2020	31-12-2020	2,122,498.00	2,122,498.00	1,126,421.96	1,126,421.96	443,238.86	Estudio de preinversión		1	53.00	Validado avances	(obs1: observación: Solicita la dependencia para rechazar folio y poder realizar correcciones, trimestre 4.0.)
2020	4	MEX200201708752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	8,907,881.96	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA, ETAPA 1 DE 3	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117827	24-03-2020	31-12-2020	8,907,881.96	8,907,881.96	6,390,340.97	6,390,340.97	4,014,076.60	Kilómetro		8	75.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	5,265,877.34	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ETAPA 1 DE 2.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117829	24-03-2020	31-12-2020	5,265,877.34	5,265,877.34	5,263,273.29	5,263,273.29	2,759,828.62	Kilómetro		5	99.06	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX200201710568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,418,985.35	2,092,877.59	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2020	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117795	01-04-2020	31-12-2020	2,092,877.59	2,092,877.59	2,092,877.59	2,092,877.59	2,092,877.59	Equipamiento		54	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301790944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,034,218.00	3,034,218.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA CANDELARIA.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	AP2	01-08-2020	31-12-2020	3,034,218.00	2,792,466.57	664,376.85	664,376.85	583,344.52	Equipamiento		1	30.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,477,848.75	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, (PROFUNDIDAD 300 METROS - RELOCALIZACIÓN).	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117854	24-06-2020	31-12-2020	2,477,848.75	2,477,848.75	2,333,825.87	2,333,825.87	743,354.63	Metros		300	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	649,973.07	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA CITEDEJE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN ESTADO DE MÉXICO	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117860	24-03-2020	31-12-2020	649,973.07	649,973.07	649,852.96	649,852.96	289,294.23	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,040,000.00	3,634,957.03	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	COLECTOR DE ALIVIO CARRETERA LECHERIA - TEXCOCO	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117874	24-03-2020	31-12-2020	3,634,957.03	3,634,957.03	1,090,487.11	1,090,487.11	1,090,487.11	Kilómetro		1	5.45	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,606,513.00	4,540,154.92	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	'REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO, COLONIA PRENSA NACIONAL	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117881	24-03-2020	31-12-2020	4,540,154.92	4,540,154.92	0.00	0.00	0.00	Equipamiento		1	0.00	Validado avances	(obs1: observación: Solicita la dependencia para rechazar folio y poder realizar correcciones, trimestre: 4.0, usuario: jeronimohermandad, fecha: 2021-01-14), Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,955,000.01	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO, PARA LAS LOCALIDADES DE EL TEJOCOTE Y PRESA BROCKMAN.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117815	24-03-2020	31-12-2020	2,955,000.01	2,955,000.01	886,500.00	886,500.00	886,500.00	Equipamiento		1	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,967,616.28	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA).	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117816	24-03-2020	31-12-2020	2,967,616.28	2,967,616.28	2,819,994.22	2,819,994.22	1,699,365.45	Metros		300	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201708692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,871,368.97	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117817	24-03-2020	31-12-2020	2,871,368.97	2,871,368.97	1,426,006.95	1,426,006.95	1,422,530.37	Metros		300	47.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201709154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,000.00	268,800.34	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE XHINTE DE LAGOS.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117848	15-06-2020	12-10-2020	268,800.34	268,800.34	244,414.27	244,414.27	243,360.76	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201709167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	290,372.98	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD RANCHO OXCO.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117849	15-06-2020	11-11-2020	290,372.98	290,372.98	284,994.67	284,994.67	283,766.25	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201709178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	537,000.00	537,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE EJECUTORES APARURAL 2020	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117851	31-07-2020	31-12-2020	537,000.00	537,000.00	492,596.64	492,596.64	492,596.64	Mobiliario y equipo		3	92.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201709449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,227,318.15	4,225,867.64	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	DIAGNÓSTICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS MUNICIPALES PARA 125 MUNICIPIOS, COBERTURA ESTATAL.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117806	26-03-2020	31-12-2020	4,225,867.63	4,225,867.63	4,222,709.75	4,222,709.75	4,024,714.86	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301791280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA DR. GUSTAVO BAZ MUNICIPIO DE OCUILAN	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	APEYP3	31-07-2020	31-12-2020	600,000.00	560,710.49	242,361.16	242,361.16	0.00	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORÍA SOCIAL APAUR 2020	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117887	24-03-2020	31-12-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Estudio de preinversión		1	100.00	Validado avances	(obs:1: (observación.Solicita la dependencia para rechazar folio y poder realizar correcciones. Trimestre 4.0., usuario:jeronimohernand
2020	4	MEX200201708324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESCUELA DEL AGUA	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117864	24-03-2020	11-11-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Piezas		9	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201708755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,200,000.00	6,982,074.28	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE.	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	CAEM	117828	13-07-2020	09-12-2020	6,982,074.28	6,982,074.28	6,982,073.88	6,982,073.88	6,623,623.55	Kilómetro		5	90.00	Suspensión validada	Sin observaciones
2020	4	MEX200301790748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,904.60	1,175,904.60	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	'PROGRAMA E05, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2020 (Acción Nueva)	México	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	CAEM		29-09-2020	31-12-2020	1,175,904.60	1,175,904.60	1,175,904.60	1,175,904.60	1,175,904.60	Equipamiento		24	100.00	Validado avances	Sin observaciones