

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	936,000.00	936,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CORONA, MUNICIPIO DE TEMASCALINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120007	25-06-2021	22-09-2021	751,286.12	924,416.07	0.00	0.00	0.00	Metros	22719	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,480,000.00	2,480,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE CASHTE, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120010	15-03-2021	31-12-2021	1,990,587.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	9940	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,280,000.00	7,280,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119997	25-06-2021	22-10-2021	5,843,336.52	7,039,064.32	0.00	0.00	0.00	Metros	11610	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,415,000.00	2,415,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, ETAPA 3 DE 3, 70 BIODIGESTORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120002	09-07-2021	09-07-2021	1,938,414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	70	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEMOAYA.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120004	25-06-2021	21-12-2021	4,815,936.69	5,998,699.60	0.00	0.00	0.00	Metros	8026.41	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,490,000.00	2,490,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA, MUNICIPIO DE TEMASCALINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120009	25-06-2021	22-10-2021	1,998,613.73	2,484,777.23	0.00	0.00	0.00	Metros	15070	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22), obs2: (observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2,281,053.28	2,281,053.28	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Supervisión Técnica DA Rurales 2021	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120020R	15-03-2021	31-12-2021	1,830,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	0.5	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))
2021	2	MEX210201940983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120013	15-03-2021	31-12-2021	3,704,629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22))

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201941001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,155,120.00	1,155,120.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO AL TANQUE REGULADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TOXICO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	120016	29-06-2021	26-09-2021	713,215.23	1,040,558.24	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1.76	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}	
2021	2	MEX210201941022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,250.00	520,250.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ENCINOS Y CALZADA DEL EJIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, MUNICIPIO DE ATLAOMULCO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119982	01-07-2021	29-08-2021	321,222.23	512,742.07	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	0.52	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}	
2021	2	MEX210201940579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	642,500.00	642,500.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNIAS EN ZONAS RURALES.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119983	08-07-2021	08-07-2021	515,706.55	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}		
2021	2	MEX210201940582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,750,000.00	3,750,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEXCALITLÁN, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119984	15-03-2021	31-12-2021	3,009,960.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	6501	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}	
2021	2	MEX210201940880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,220,000.00	7,220,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TULTENANGO, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119999	25-06-2021	21-12-2021	5,795,177.15	7,037,673.06	0.00	0.00	0.00	Metros	7586.32	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}	
2021	2	MEX210201941011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESCUELA DEL AGUA	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM		27-07-2021	11-11-2021	617,438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	12	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201941070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	50,000.00	50,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORÍA SOCIAL	México	Gobierno de la CAEM Entidad		120019	15-03-2021	31-12-2021	30,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201938322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA), MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119991	05-07-2021	05-07-2021	2,809,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2.83	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL REBOMBEO DE PRESA BROCKMAN A LOS TANQUES DE EL TEJOCOTE Y EL LLANO, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119987	15-03-2021	31-12-2021	1,203,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	10.68	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119993	29-06-2021	25-12-2021	1,605,312.23	1,996,184.96	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,000,000.00	9,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA, ETAPA 2 DE 3, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119994	25-06-2021	21-12-2021	7,223,905.04	8,819,106.07	0.00	0.00	0.00	Metros	7516.14	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	5,400,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		120012	15-03-2021	31-12-2021	3,334,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201941017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,250,000.00	7,250,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, ETAPA 1 DE 3, EN LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119981	15-03-2021	31-12-2021	4,476,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119995	08-07-2021	08-07-2021	3,210,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	12145	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,240,000.00	1,240,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CARCÁMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO, MUNICIPIO DE ACULCO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119996	15-03-2021	31-12-2021	995,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}	
2021	2	MEX210201940690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,097,000.00	5,097,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMANALCO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	120000	08-07-2021	08-07-2021	4,091,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	9000	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}	
2021	2	MEX210201940919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	984,000.00	984,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / MONITOREO	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	120021	15-03-2021	31-12-2021	789,813.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	2	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}	
2021	2	MEX210201940931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	120011	15-03-2021	31-12-2021	4,322,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}	
2021	2	MEX210201941027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,325,000.00	6,325,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 2 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	119985	25-06-2021	21-12-2021	3,905,296.70	6,176,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	17.77	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201941058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,806,536.47	1,806,536.47	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Supervisión Técnica DA Urbanas 2021	México	Gobierno de la CAEM Entidad	CAEM	120020U	15-03-2021	31-12-2021	1,115,424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	0.41	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre: 2.0, usuario: victor.deleonfa, fecha: 2021-07-22}}	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES SAN AGUSTÍN CANOHILLAS 1A Y 2A SECCIÓN, UNIÓN BERROS Y SAN AGUSTÍN MONTE ALTO LA TRAMPA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119986	01-07-2021	27-12-2021	802,656.12	998,940.56	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,880,000.00	1,880,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119989	15-03-2021	31-12-2021	1,508,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	12050	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NEXTLALPAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120014	15-03-2021	31-12-2021	2,161,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201941005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120017	29-06-2021	25-11-2021	1,543,595.53	2,496,705.56	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	4.13	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201941031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTRILLADO SANITARIO, ETAPA 3 DE 3 (SEGUNDO BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE), EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119988	15-03-2021	31-12-2021	1,852,314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	5.5	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201941051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,625,000.00	7,625,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ECATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119990	15-03-2021	31-12-2021	4,707,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	Planta(s)	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201942005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,200,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120003	01-07-2021	27-12-2021	2,568,499.57	2,959,261.14	0.00	0.00	0.00	Metros	17000	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,620,000.00	1,620,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119980	15-03-2021	31-12-2021	1,300,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	27	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA (RELOCALIZACIÓN), MUNICIPIO DE TENANCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120001	25-06-2021	21-12-2021	1,605,312.23	1,999,995.43	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS LA MANZANA, SAN LUIS LA GAVIA Y SAN LUIS EL ALTO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120008	01-07-2021	27-12-2021	802,656.12	999,042.02	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,112,906.25	1,112,906.25	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120018	15-03-2021	31-12-2021	893,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	119998	25-06-2021	21-12-2021	1,605,312.23	1,998,794.46	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}
2021	2	MEX210201940671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA MESITA, MUNICIPIO DE TENANCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	CAEM	120005	25-06-2021	22-09-2021	2,086,905.90	2,599,938.89	0.00	0.00	0.00	Metros	6760	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22)}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUNYO ORIENTE, MUNICIPIO DE ACULCO.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		119992	15-03-2021	31-12-2021	1,123,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,128,000.00	1,128,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		120006	15-03-2021	31-12-2021	905,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	1780	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}
2021	2	MEX210201940992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, MUNICIPIO DE ATLAUTLA.	México	Gobierno de la CAEM Entidad		120015	15-03-2021	31-12-2021	4,939,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	27.51	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre: 2.0, usuario: victordeleonfa, fecha: 2021-07-22}}