

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,998,794.46	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119998	25-06-2021	21-12-2021	1,998,794.46	1,998,794.46	599,638.34	599,638.34	599,638.34	Pozo(s)	1	0.17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	3,250,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA (RELOCALIZACIÓN), MUNICIPIO DE TENANCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120001	25-06-2021	21-12-2021	1,999,995.43	1,999,995.43	766,357.31	766,357.31	599,998.63	Pozo(s)	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	936,000.00	924,416.07	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CORONA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120007	25-06-2021	22-09-2021	924,416.07	924,416.07	390,399.35	390,399.35	369,766.43	Metros	22719	681.57	3.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940919	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	984,000.00	984,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / MONITOREO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120021	15-03-2021	31-12-2021	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	Lote	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201941022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,250.00	620,250.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ENCINOS Y CALZADA DEL EJIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119982	01-07-2021	29-08-2021	512,742.06	512,742.06	499,940.85	499,940.85	349,295.49	Kilómetro	0.52	0.51	98.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201942005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	2,959,261.14	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120003	01-07-2021	27-12-2021	2,959,261.14	2,959,261.14	887,778.34	887,778.34	887,778.34	Metros	17000	1700	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302003422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	125,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL JALTOCAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120468	13-08-2021	31-12-2021	123,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302003638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,500,000.00	6,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO (BARRIO DE SANTIAGO), MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120461	13-08-2021	31-12-2021	347,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Kilómetro lineal	2.83	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201938322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,496,093.42	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA), MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119991	05-07-2021	05-07-2021	3,496,093.42	3,496,093.42	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	2.83	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,042.01	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS LA MANZANA, SAN LUIS LA GAVIA Y SAN LUIS EL ALTO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120008	01-07-2021	27-12-2021	999,042.01	999,042.01	299,712.60	299,712.60	0.00	Estudio de preinversión	1	0.05	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,240,000.00	2,400,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE CARCÁMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO, MUNICIPIO DE ACULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119996	15-03-2021	31-12-2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,097,000.00	0.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMANALCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120000	08-07-2021	08-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	9000	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,415,000.00	2,409,049.33	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE, ETAPA 3 DE 3, 70 BIODIGESTORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120002	09-07-2021	09-07-2021	2,409,049.33	2,409,049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	70	10.5	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	6,995,061.73	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120011	15-03-2021	31-12-2021	6,995,061.73	6,995,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	2,638,813.76	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUEHUETOCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120012	15-03-2021	31-12-2021	2,638,813.76	2,638,813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2021	3	MEX210302003164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120467	13-08-2021	31-12-2021	3,444,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	3	MEX210302003626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120473	13-08-2021	31-12-2021	639,779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}		
2021	3	MEX210302003641	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120462	13-08-2021	31-12-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}		
2021	3	MEX210302003646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AMANALCO Y SUBCOLECTORES EN SAN JUAN, DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE AMANALCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120463	13-08-2021	31-12-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	3.9	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}		
2021	3	MEX210201940266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,620,000.00	1,615,379.57	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119980	15-03-2021	31-12-2021	1,615,379.57	1,615,379.57	484,613.87	484,613.87	484,613.87	Lote	27	8.1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	3	MEX210201940884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	5,998,699.60	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEMOAYA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120004	25-06-2021	21-12-2021	5,998,699.60	5,998,699.60	907,218.69	907,218.69	0.00	0.00	0.00	Metros	8026.41	3371.09	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	5,963,725.66	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120013	15-03-2021	31-12-2021	5,963,725.66	5,963,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	0.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE JIQUIPILCO, MUNICIPIO DE JIQUIPILCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119993	29-06-2021	25-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	863,925.88	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUNYO ORIENTE, MUNICIPIO DE ACULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119992	15-03-2021	31-12-2021	863,925.88	863,925.88	259,177.76	259,177.76	0.00	Equipamiento	1	0.03	3.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,280,000.00	7,039,064.32	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119997	25-06-2021	22-10-2021	7,039,064.32	7,039,064.32	0.00	0.00	0.00	Metros	11610	6966	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,325,000.00	6,176,295.69	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FELIPE COAMANGO (ETAPA 2 DE 3), MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119985	25-06-2021	21-12-2021	6,176,295.69	6,176,295.69	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	17.77	1.42	7.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,378,222.80	4,378,222.80	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 MTS) DE LA COLONIA EL SALADO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		13-08-2021	31-12-2021	4,309,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003458	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,215,000.00	1,215,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCICALPAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120470	13-08-2021	31-12-2021	1,195,895.97	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONCLUSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MANZANA EL ZACATONAL, DE LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120460	13-08-2021	31-12-2021	2,439,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	0.66	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}	
2021	3	MEX210201940582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,750,000.00	3,736,608.32	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119984	15-03-2021	31-12-2021	3,736,608.32	3,736,608.32	1,120,982.50	1,120,982.50	0.00	Metros	6501	117.02	1.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,986,233.19	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119995	08-07-2021	08-07-2021	3,986,233.19	3,986,233.19	1,685,997.47	1,685,997.47	0.00	Metros	12145	4858	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX210201940671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,599,938.89	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA MESITA, MUNICIPIO DE TENANCIINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120005	25-06-2021	22-09-2021	2,599,938.89	2,599,938.89	244,916.49	244,916.49	244,916.49	Metros	6760	2704	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,880,000.00	1,878,366.31	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119989	15-03-2021	31-12-2021	1,878,366.31	1,878,366.31	757,785.51	757,785.51	0.00	Metros	12050	2410	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	7,989,901.22	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPECOCULCO, MUNICIPIO DE ATLAUTLA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120015	15-03-2021	31-12-2021	7,989,901.22	7,989,901.22	2,396,970.37	2,396,970.37	0.00	Kilómetro	27.51	0.28	1.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941011	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESCUELA DEL AGUA	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		27-07-2021	11-11-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	Lote	12	6	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,625,000.00	7,624,391.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ECATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119990	15-03-2021	31-12-2021	7,624,391.00	7,624,391.00	0.00	0.00	0.00	Planta(s)	1	0.12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941058	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,806,536.47	1,516,924.31	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Supervisión Técnica DA Urbanas 2021	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120020U	15-03-2021	31-12-2021	1,227,312.15	1,227,312.15	280,691.27	280,691.27	0.00	Lote	0.41	0.09	21.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LACOMUNIDAD DE EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120466	13-08-2021	31-12-2021	738,207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR SOBRE EL ARROYO LAS JARAS, EN EL CRUCE CON LA CALLE LIBERTAD EN SAN FELIPE TLALMIMILPAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120473	12-10-2021	12-10-2021	984,276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}	
2021	3	MEX210302004802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,265,723.00	2,265,723.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA EN EL ESTADO DE MÉXICO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120023	31-05-2021	31-12-2021	2,265,723.00	2,265,723.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	86	86	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según -----}	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,940.56	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES SAN AGUSTÍN CANOHILLAS 1A Y 2A SECCIÓN, UNIÓN BERROS Y SAN AGUSTÍN MONTE ALTO LA TRAMPA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119986	01-07-2021	27-12-2021	998,940.56	998,940.56	324,786.40	324,786.40	299,682.17	Estudio de preinversión	1	0.05	5.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,480,000.00	0.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE CASHTE, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120010	15-03-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	9940	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,120.00	1,040,558.24	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO AL TANQUE REGULADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TOXICO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120016	29-06-2021	26-09-2021	1,040,558.24	1,040,558.24	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1.76	0.53	30.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941070	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORÍA SOCIAL	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120019	15-03-2021	31-12-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	Lote	1	0.5	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120465	13-08-2021	31-12-2021	3,144,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,000.00	390,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120464	13-08-2021	31-12-2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: Observación: Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleon, fecha:2021-10-21}}	
2021	3	MEX210201940579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	642,500.00	599,699.47	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNICAS EN ZONAS RURALES.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119983	08-07-2021	08-07-2021	599,699.47	599,699.47	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,128,000.00	1,091,993.21	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120006	15-03-2021	31-12-2021	1,091,993.21	1,091,993.21	0.00	0.00	0.00	Metros	1780	1192.6	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,220,000.00	7,037,673.06	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TULTENANGO, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119999	25-06-2021	21-12-2021	7,037,673.06	7,037,673.06	0.00	0.00	0.00	Metros	7586.32	4551.79	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940906	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,281,053.28	1,835,149.89	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Supervisión Técnica DA Rurales 2021	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120020R	15-03-2021	31-12-2021	1,389,246.50	1,389,246.50	456,156.58	456,156.58	0.00	Lote	0.5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940915	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,112,906.25	1,143,436.72	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ATENCIÓN SOCIAL	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120018	15-03-2021	31-12-2021	1,087,698.47	1,087,698.47	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	1,550,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NEXTLALPAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120014	15-03-2021	31-12-2021	1,482,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,496,705.56	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120017	29-06-2021	25-11-2021	2,496,705.56	2,496,705.56	176,619.28	176,619.28	0.00	Kilómetro	4.13	0.78	18.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,250,000.00	0.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, ETAPA 1 DE 3, EN LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119981	15-03-2021	31-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	2,979,305.20	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTRILLADO SANITARIO, ETAPA 3 DE 3 (SEGUNDO BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE), EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119988	15-03-2021	31-12-2021	2,979,305.20	2,979,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	5.5	0.28	5.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,499,745.71	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL REBOMBEO DE PRESA BROCKMAN A LOS TANQUES DE EL TEJOCOTE Y EL LLANO, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119987	15-03-2021	31-12-2021	1,499,745.71	1,499,745.71	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	10.68	0.53	4.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,490,000.00	2,484,777.23	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120009	25-06-2021	22-10-2021	2,484,777.23	2,484,777.23	0.00	0.00	0.00	Metros	15070	5425.2	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	8,819,106.07	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GANZDA, ETAPA 2 DE 3, MUNICIPIO DE ACAMBAY.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119994	25-06-2021	21-12-2021	8,819,106.07	8,819,106.07	2,202,869.34	2,202,869.34	2,202,869.34	Metros	7516.14	2254.84	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL JALTOCAN. (ETAPA 2 DE 2)	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120469	13-08-2021	31-12-2021	7,382,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	7	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120471	13-08-2021	31-12-2021	492,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302003592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120472	13-08-2021	31-12-2021	492,138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordele onfa, fecha:2021-10-21}}	