











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX210201941005	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,496,705.56	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120017	29-06-2021	25-11-2021	2,496,705.56	2,496,705.56	2,491,734.25	2,491,734.25	642,393.57	Kilómetro	2	4.09	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201942005	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	2,959,261.14	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALPUJAHUILLA, MUNICIPIO DE MORELOS.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120003	01-07-2021	27-12-2021	2,959,261.14	2,959,261.14	1,276,111.32	1,276,111.32	887,778.34	Metros	2	12750	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302002568	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LACOMUNIDAD DE EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120466	13-08-2021	31-12-2021	750,000.00	749,741.54	561,138.51	561,138.51	274,144.99	Estudio de preinversión	1	0.7	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302003164	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120467	13-08-2021	31-12-2021	3,500,000.00	3,499,000.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	585.95	0.47	47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210302003592	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120472	13-08-2021	31-12-2021	500,000.00	490,124.66	438,932.16	438,932.16	200,369.98	Estudio de preinversión	585.95	0.95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201940582	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,750,000.00	3,736,608.32	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEXCALITLÁN, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119984	15-03-2021	31-12-2021	3,736,608.32	3,736,608.32	2,335,265.84	2,335,265.84	1,309,104.19	Metros	1450	4225.65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX210201940672	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,042.01	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS LA MANZANA, SAN LUIS LA GAVIA Y SAN LUIS EL ALTO, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120008	01-07-2021	27-12-2021	999,042.01	999,042.01	917,165.39	917,165.39	660,536.94	Estudio de preinversión	1450	0.75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX210201940675	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,940.56	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES SAN AGUSTÍN CANOHILLAS 1A Y 2A SECCIÓN, UNIÓN BERROS Y SAN AGUSTÍN MONTE ALTO LA TRAMPA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119986	01-07-2021	27-12-2021	998,940.56	998,940.56	972,526.18	972,526.18	543,391.91	Estudio de preinversión	1450	0.7	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201940883	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,415,000.00	2,409,049.33	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE, ETAPA 3 DE 3, 70 BIODIGESTORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120002	09-07-2021	09-07-2021	2,409,049.33	2,409,049.33	2,136,086.57	2,136,086.57	2,136,086.57	Piezas	1450	69.3	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201940906	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2,281,053.28	1,835,149.89	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	Supervisión Técnica DA Rurales 2021	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120020R	15-03-2021	31-12-2021	1,835,149.89	1,835,149.89	1,382,867.55	1,382,867.55	783,282.08	Lote	1450	0.19	38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201941022	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,250.00	620,250.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ENCINOS Y CALZADA DEL EJIDO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	119982	01-07-2021	29-08-2021	620,250.00	620,250.00	512,686.82	512,686.82	512,686.82	Kilómetro	1450	0.52	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210302003466	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120471	13-08-2021	31-12-2021	500,000.00	498,459.02	149,537.70	149,537.70	149,537.70	Estudio de preinversión	51	0.6	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210302003626	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120473	13-08-2021	31-12-2021	650,000.00	649,106.14	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	51	0.8	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201941011	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESCUELA DEL AGUA	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM		27-07-2021	11-11-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Lote	2	12	100	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX210201941070	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	50,000.00	50,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONTRALORÍA SOCIAL	México	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	CAEM	120019	15-03-2021	31-12-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Lote	2	1	100	Terminado avances	Validado avances	Sin observaciones	