

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202086605	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121625	29-06-2022	25-12-2022	472,436.60	599,196.77	183,967.46	183,967.46	183,967.46	Estudio de preinversión	1	0.55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086473	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121604	18-03-2022	31-12-2022	5,511,760.36	6,854,761.60	2,056,428.47	2,056,428.47	2,056,428.47	Equipamiento	1	0.26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086601	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121614	01-07-2022	28-10-2022	787,394.34	999,033.01	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086654	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 1 DE 2)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121628	18-03-2022	31-12-2022	4,724,366.02	5,994,247.76	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0.11	11.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086656	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA SAN PABLO HUANTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121630	18-03-2022	31-12-2022	5,905,457.52	6,749,183.47	2,024,755.03	2,024,755.03	2,024,755.03	Equipamiento	1	0.12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086675	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPOPULA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121645	18-03-2022	31-12-2022	5,905,457.52	4,938,691.09	206,725.17	206,725.17	206,725.17	Kilómetro	10400	8.32	0.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202087070	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121636	18-03-2022	31-12-2022	984,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202098339	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121651	30-06-2022	26-12-2022	590,545.75	746,090.10	286,005.88	286,005.88	0.00	Estudio de preinversión	1	0.4	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086671	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	9,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 1 DE 2)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121640	18-03-2022	31-12-2022	7,086,549.03	7,943,845.73	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	7500	12	0.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202087082	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121637	29-06-2022	26-10-2022	984,242.92	1,248,551.11	80,502.13	80,502.13	0.00	Estudio de preinversión	1	0.6	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202087883	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA COMUNIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121641	01-07-2022	27-12-2022	283,461.96	359,634.43	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.6	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202087896	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ORO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE EL ORO.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121642	29-06-2022	26-10-2022	629,915.47	799,211.59	186,219.04	186,219.04	0.00	Estudio de preinversión	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202098332	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	76,032.31	1,350,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121650	30-06-2022	26-11-2022	1,062,982.35	1,349,618.68	238,724.14	238,724.14	238,724.14	Estudio de preinversión	1	0.65	65.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086476	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121609	18-03-2022	31-12-2022	3,779,492.82	4,433,333.39	1,697,661.42	1,697,661.42	1,330,000.01	Equipamiento	1	0.14	14.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086544	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121610	18-03-2022	31-12-2022	4,724,366.02	5,998,969.97	881,960.02	881,960.02	881,960.02	Equipamiento	1	0.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202086968	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	5,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLAN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121638	18-03-2022	31-12-2022	4,251,929.42	5,369,985.61	1,610,995.68	1,610,995.68	1,610,995.68	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202098396	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO DE LA COMUNIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121643	18-03-2022	31-12-2022	629,915.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086474	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121605	29-06-2022	26-10-2022	3,149,577.35	3,314,768.78	1,300,405.88	1,300,405.88	994,430.63	Equipamiento	1	0.18	18.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086545	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN MIGUEL DEL CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121611	01-07-2022	27-12-2022	4,724,366.02	5,984,982.05	2,733,065.41	2,733,065.41	1,795,494.61	Equipamiento	1	0.38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086547	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121613	18-03-2022	31-12-2022	5,905,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086566	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO POTHE, MUNICIPIO DE TEMOAYA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121617	18-03-2022	31-12-2022	3,936,971.68	4,993,724.26	1,708,202.38	1,708,202.38	1,708,202.38	Kilómetro	5.04	0.25	4.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086569	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,500,000.00	8,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121618	18-03-2022	31-12-2022	6,692,851.86	8,496,409.46	3,604,852.65	3,604,852.65	3,129,293.83	Kilómetro	16.37	2.13	13.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086603	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121615	29-06-2022	26-10-2022	787,394.34	799,541.33	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202086668	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121633	18-03-2022	31-12-2022	3,936,971.68	4,974,844.28	231,968.21	231,968.21	0.00	Kilómetro	9800	10.78	0.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202098325	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,145.29	1,150,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121647	30-06-2022	26-12-2022	905,503.49	1,148,145.29	69,996.71	69,996.71	69,996.71	Estudio de preinversión	1	0.4	40.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202098393	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, EMISOR Y COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA E INTERCONEXIÓN DE RED DE ATARJEAS ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO.TULTEPEC, MUNICIPIO DE LERMA Y OCOYOACAC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121649	30-06-2022	26-12-2022	708,654.90	894,147.97	20,773.72	20,773.72	0.00	Estudio de preinversión	1	0.4	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202098397	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	140,000.00	140,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121627	18-03-2022	31-12-2022	110,235.21	139,598.86	139,598.86	139,598.86	139,598.86	Estudio de preinversión	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135936	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obra Pública	121650	07-10-2022	07-10-2022	1,350,000.00	1,349,618.68	238,724.14	238,724.14	238,724.14	Estudio de preinversión	1	0.65	65.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202098371	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM		30-06-2022	26-12-2022	866,133.77	1,097,634.01	9,739.28	9,739.28	9,739.28	Estudio de preinversión	1	0.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,400,000.00	4,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121608	01-07-2022	27-12-2022	3,464,535.08	3,594,889.63	1,078,466.89	1,078,466.89	1,078,466.89	Pozo(s)	1	0.26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202086563	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,100,000.00	5,100,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121612	18-03-2022	31-12-2022	4,015,711.12	5,093,600.13	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0.21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202086607	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE TLALPUJAHUILA, MUNICIPIO DE MORELOS.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121626	29-06-2022	26-10-2022	708,654.90	896,242.43	625,293.93	625,293.93	0.00	Estudio de preinversión	1	0.97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086664	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121634	18-03-2022	31-12-2022	3,543,274.51	4,026,184.47	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086683	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TECUANULCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121646	31-03-2022	31-12-2022	4,724,366.02	4,848,296.32	1,454,488.89	1,454,488.89	1,454,488.89	Kilómetro	4500	4.73	0.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135865	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obra Pública	121647	07-10-2022	07-10-2022	905,503.49	1,148,145.29	69,996.71	69,996.71	69,996.71	Estudio de preinversión	1	0.4	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086598	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	#####	12,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACULCO DE ESPINOZA, MUNICIPIO DE ACULCO.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121624	18-03-2022	31-12-2022	9,448,732.04	11,997,541.71	649,533.44	649,533.44	649,533.44	Kilómetro	43.7	5.68	13.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086604	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121616	29-05-2022	25-12-2022	629,915.47	798,922.93	50,017.11	50,017.11	50,017.11	Estudio de preinversión	1	0.63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086661	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,500,000.00	5,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 150 M) EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121632	18-03-2022	31-12-2022	4,330,668.85	2,739,927.79	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0.09	9.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086681	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBO LA PAZ A TANQUE ZAPATA, MUNICIPIO DE LA PAZ	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121644	18-03-2022	31-12-2022	1,771,637.26	2,249,743.31	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	2100	4.2	0.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202087058	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121629	29-06-2022	26-10-2022	984,242.92	1,249,219.16	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.6	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220202098399	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO DEL ESTATUS ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES EN ZONAS RURALES	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121621	18-03-2022	31-12-2022	236,218.30	299,403.24	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0.35	35.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202099028	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,287.98	1,995,287.98	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	DESINFECTACIÓN DE AGUA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM		01-08-2022	30-11-2022	1,995,287.98	1,990,934.28	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	82	81.18	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086549	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121607	18-03-2022	31-12-2022	3,543,274.51	4,081,169.75	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0.21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086600	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409,669.00	409,669.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), MUNICIPIO DE EL ORO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121606	29-06-2022	26-09-2022	322,571.05	408,955.50	35,810.36	35,810.36	35,810.36	Estudio de preinversión	1	0.3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086658	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONÁTICO, MUNICIPIO DE TONATICO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121639	18-03-2022	31-12-2022	5,905,457.52	4,784,469.85	1,435,340.95	1,435,340.95	1,435,340.95	Equipamiento	1	0.1	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220202086676	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121635	18-03-2022	31-12-2022	3,936,971.68	4,981,258.49	1,494,377.55	1,494,377.55	1,494,377.55	Kilómetro	7140	5.71	0.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones