

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202086474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,000,000.00	3,314,768.78	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) Y COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121605	29-06-2022	26-10-2022	3,113,064.47	3,314,768.78	1,861,983.93	1,861,983.93	1,628,005.55	Equipamiento	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202086547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121613	18-03-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2022	4	MEX220202086549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,500,000.00	4,081,169.75	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121607	18-03-2022	31-12-2022	3,832,829.79	4,081,169.75	4,078,542.32	4,078,542.32	1,195,494.57	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202098393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	900,000.00	894,147.97	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO, EMISOR Y COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA E INTERCONEXIÓN DE RED DE ATARJEAS ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO.TULTEPEC, MUNICIPIO DE LERMA Y OCOYOACAC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121649	30-06-2022	26-12-2022	839,738.90	894,147.97	719,939.82	719,939.82	103,648.27	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202098396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	800,000.00	800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO DE LA COMUNIDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121643	18-03-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación no validada	Sin observaciones
2022	4	MEX220202098399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	300,000.00	299,403.24	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	ESTUDIO DEL ESTATUS ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDAS EN AÑOS ANTERIORES EN ZONAS RURALES	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121621	18-03-2022	31-12-2022	281,184.50	299,403.24	299,403.24	299,403.24	289,611.15	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202086473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,000,000.00	6,854,761.60	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121604	18-03-2022	31-12-2022	6,437,648.05	6,854,761.60	6,564,483.91	6,564,483.91	2,965,745.64	Equipamiento	1.00	0.65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202086476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	4,800,000.00	4,433,333.39	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121609	18-03-2022	31-12-2022	4,163,564.21	4,433,333.39	4,106,416.76	4,106,416.76	4,023,106.51	Equipamiento	1.00	0.93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202086544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	5,998,969.97	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121610	18-03-2022	31-12-2022	5,633,931.50	5,998,969.97	3,914,113.83	3,914,113.83	2,617,839.57	Equipamiento	1.00	0.25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220202086683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	6,000,000.00	4,848,296.32	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA TECUANULCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CAEM	121646	31-03-2022	31-12-2022	4,553,276.57	4,848,296.32	4,846,013.48	4,846,013.48	2,726,573.93	Kilómetro	4,500.00	3,600.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302135936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,350,000.00	1,349,618.68	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obra Pública	121650	07-10-2022	07-10-2022	1,267,494.13	1,349,618.68	1,347,784.40	1,347,784.40	1,347,784.40	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302135865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,150,000.00	1,148,145.29	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Secretaría de Obra Pública	121647	07-10-2022	07-10-2022	1,078,280.43	1,148,145.29	1,035,594.01	1,035,594.01	513,347.27	Estudio de preinversión	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402202462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	"UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL, CON SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. PARA REFORZAR EL APOYO EN ZONAS Y COMUNIDADES SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN, MEDIANTE EL SONDEO Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Comisión del Agua del Estado de México	122213	30-12-2022	30-03-2023	7,000,532.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402202377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,150,000.00	2,150,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 3,216 M CON TUBERÍA DE 2 ½" DE PEAD DE DIÁMETRO, RED DE DISTRIBUCIÓN CON UNA LONGITUD DE 2,808 M EN TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 20 M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO E INSTALACIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS, LOS CUALES SE CONSTRUIRÁN EN LAS CALLES DE EL PARAJE CORRALITOS DE LA COMUNIDAD ÁGUILA (LA MESA)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	122207	30-12-2022	30-03-2023	2,006,819.27	1,677,109.28	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	3,216.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220402202452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	10,000,000.00	10,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	"UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL. PARA BRINDAR EL SERVICIO EN ZONAS Y COMUNIDADES QUE CARECEN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA SANITARIA MEDIANTE LA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y REACTORES ANAEROBIOS"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	122212	30-12-2022	30-03-2023	9,334,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

