

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202232820	Proyecto de inversión	2023	2,250,000.00	2,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONCLUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123009	02/06/2023	30/08/2023	1,015,244.97	2,249,507.36	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	13.84	1.05	7.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232837	Proyecto de inversión	2023	1,050,000.00	1,050,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123010	06/06/2023	02/11/2023	473,780.99	1,048,757.23	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232843	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123011	06/06/2023	03/10/2023	225,609.99	499,889.19	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232847	Proyecto de inversión	2023	5,600,000.00	5,600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PIXQUAY AL TANQUE OLVIDO, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIXQUAY, SANTA MARÍA APAXCO Y LA COLONIA LOMA BONITA (ZONA ORIENTE DE APAXCO DE OCAMPO), MUNICIPIO DE APAXCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123012	25/05/2023	21/10/2023	2,526,831.93	5,179,972.40	1,553,991.73	1,553,991.73	0.00	Kilómetro	8.06	0.40	4.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232870	Proyecto de inversión	2023	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123013	17/03/2023	31/12/2023	2,707,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232875	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA, BARRIO BUENAVISTA, BARRIO SANTA CLARA, BARRIO DE SAN JOAQUÍN Y BARRIO LA TENERÍA, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123015	03/06/2023	31/08/2023	270,731.99	597,922.53	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202232879	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCCOTITLÁN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123017	06/06/2023	03/09/2023	270,731.99	599,875.26	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232896	Proyecto de inversión	2023	4,400,000.00	4,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUENTE, CINCO CAMINOS, REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL), SANTA MÓNICA, SANTA ANA Y ZONA NORORIENTE DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123018	02/06/2023	29/10/2023	1,985,367.94	4,399,775.08	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	250.00	12.50	5.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232900	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TENERÍA (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE TEJUPILCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123019	03/06/2023	29/11/2023	270,731.99	599,303.75	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.10	10.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232903	Proyecto de inversión	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123020	10/06/2023	07/09/2023	496,341.99	1,099,555.04	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.05	5.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232906	Proyecto de inversión	2023	9,000,000.00	9,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123021	25/05/2023	23/07/2023	4,060,979.88	8,999,583.91	2,699,875.18	2,699,875.18	0.00	Planta(s)	1.00	0.09	9.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202232908	Proyecto de inversión	2023	26,777,918.70	26,777,918.70	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL, CON SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123022	17/03/2023	31/12/2023	12,082,732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre: 2.0, usuario: aldoarom, fecha: 2023-07-21}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202232914	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123024	20/05/2023	18/07/2023	112,805.00	249,291.58	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232916	Proyecto de inversión	2023	225,000.00	225,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CAMBRAY EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, MUNICIPIO DE ATENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123025	03/06/2023	01/08/2023	101,524.50	224,925.08	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202232921	Proyecto de inversión	2023	23,463,022.52	23,463,022.52	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X2, PARA SERVICIO PESADO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123028	10/07/2023	10/07/2023	10,586,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación: usuario: aldoorism, fecha: 2023-07-21), obs2: (observación: se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, usuario: jeronimohermandez d, fecha:2023-07-22)}	
2023	2	MEX230202232926	Proyecto de inversión	2023	3,600,000.00	3,600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (350 M) EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123029	02/06/2023	28/11/2023	1,624,391.95	3,580,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1.00	0.27	27.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202233724	Proyecto de inversión	2023	3,810,600.00	3,810,600.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123033	12/07/2023	12/07/2023	1,719,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre:2.0, usuario: aldoorism, fecha:2023-07-21), obs2: (observación: se rechaza folio para su corrección de las observaciones de la SHCP, fecha: 2023-07-22)}	
2023	2	MEX230202233851	Proyecto de inversión	2023	6,600,000.00	6,600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	'CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1,878 M3 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123040	12/07/2023	12/07/2023	2,978,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202233855	Proyecto de inversión	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	'REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 1 DE 3.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123041	25/05/2023	22/08/2023	4,512,199.87	9,990,484.35	2,997,145.30	2,997,145.30	0.00	0.00	Lote	1.00	0.28	28.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202233707	Proyecto de inversión	2023	10,324,272.60	10,324,272.60	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X4, TODO TERRENO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123030	17/03/2023	31/12/2023	4,658,518.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario: aldoorism, fecha:2023-07-21), obs2: (observación: se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronomoherandez, fecha: 2023-07-22)}
2023	2	MEX230202233714	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123031	03/06/2023	31/08/2023	360,975.99	799,952.31	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.40	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre: 2.0, usuario: aldoorism, fecha:2023-07-21), obs2: (observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre: 2.0, usuario: jeronomoherandez, fecha: 2023-07-22)}
2023	2	MEX230202233788	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123034	20/05/2023	18/07/2023	112,805.00	248,242.43	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.70	70.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202233798	Proyecto de inversión	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS (QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE DOS RÍOS, SAN FRANCISCO AYOTUZCO, BARRIO DE SAN RAMÓN, PARAJE LA PERA Y PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123035	12/07/2023	12/07/2023	4,512,199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202233809	Proyecto de inversión	2023	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 2 DE 2)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123036	02/06/2023	29/09/2023	2,030,489.94	4,029,696.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.02	2.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202234007	Proyecto de inversión	2023	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (ETAPA 1 DE 2).	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123044	17/03/2023	31/12/2023	2,030,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202233720	Proyecto de inversión	2023	12,748,203.00	12,748,203.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, 6X4, PARA SERVICIO PESADO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123032	17/03/2023	31/12/2023	5,752,243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehiculos	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre: 2.0, usuario: aldosism, fecha: 2023-07-21}, obs2: {observación: se rechaza folio para su corrección de las observaciones de la SHCP , trimestre: 2.0, usuario: jeronimohernandezd, fecha: 2023-07-22}}	
2023	2	MEX230202233814	Proyecto de inversión	2023	675,000.00	675,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ISLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123037	03/06/2023	29/11/2023	304,573.49	674,079.15	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202233821	Proyecto de inversión	2023	11,000,000.00	11,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 2 DE 2)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123038	25/05/2023	21/10/2023	4,963,419.85	9,349,474.76	2,804,842.43	2,804,842.43	0.00	0.00	Lote	1.00	0.02	2.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202233826	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	'ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123039	03/06/2023	21/08/2023	112,805.00	249,916.76	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202233994	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123042	03/06/2023	29/11/2023	451,219.99	997,470.88	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234000	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	'ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123043	03/06/2023	01/08/2023	112,805.00	249,916.75	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202234012	Proyecto de inversión	2023	6,300,000.00	6,300,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	'EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	123046	02/06/2023	28/11/2023	2,842,685.92	5,827,429.21	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones