

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES	AVANCES FISICOS PORSENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2024	1	MEX230402339361	Proyecto de inversión	2023	891,719.77	891,719.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESCUELA SECUNDARIA 750 JOSÉ MARIA VELASCO, UBICADO EN COL GEOVILLAS DE AYOTLA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. 65063	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65063	11-09-2023	10-10-2023	891,719.77	891,719.77	891,719.77	891,719.77	891,719.77	Metros Cuadrados	1,221	1,221	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402338745	Proyecto de inversión	2023	1,814,707.12	1,814,707.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN COLONIA RANCHO EL CARMEN, COL. RANCHO EL CARMEN, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62048	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62048	19-06-2023	16-09-2023	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	Metros Cuadrados	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402338755	Proyecto de inversión	2023	1,821,770.42	1,821,770.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN LA COLONIA ZOQUIAPAN, COL. ZOQUIAPAN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62050	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62050	11-09-2023	09-12-2023	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	Metros Cuadrados	244	244	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339118	Proyecto de inversión	2023	1,139,939.96	1,139,939.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER", UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO, COL. IXTAPALUCA CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65051	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65051	21-08-2023	19-10-2023	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	Metros Cuadrados	498	498	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339156	Proyecto de inversión	2023	185,940.04	185,940.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO: SOBRE CALLE PIRULES, COL. CHOCOLINES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65053	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	65053	14-08-2023	12-10-2023	185,940.04	185,940.04	185,940.04	185,940.04	185,940.04	Metros Cuadrados	52	52	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339159	Proyecto de inversión	2023	449,788.45	449,788.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MERCADO 15 DE AGOSTO, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67611	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	67611	30-10-2023	13-12-2023	449,788.45	449,788.45	449,788.45	449,788.45	449,788.45	Metros Cuadrados	107	107	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES	AVANCES FISICOS PORSENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2024	1	MEX230402339346	Proyecto de inversión	2023	1,542,302.85	1,542,302.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL, ENTRE CALLE DEL PARAÍSO Y CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, COLONIA SANTO TOMAS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65059	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65059	21-08-2023	19-10-2023	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	Metros Cuadrados	825	825	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339320	Proyecto de inversión	2023	338,911.28	338,911.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", UBICADA EN CALLE CALVARIO S/N, COL. COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67099	Ixtapaluca	Programa de Mantenimiento	Educación	Municipio de Ixtapaluca	67099	04-09-2023	02-11-2023	338,911.28	338,911.28	338,911.28	338,911.28	338,911.28	Metros Cuadrados	172	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339332	Proyecto de inversión	2023	1,127,063.37	1,127,063.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS MORAN, TRAMO: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CAD. 0+100.00, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65057	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65057	21-08-2023	19-10-2023	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339335	Proyecto de inversión	2023	686,040.21	686,040.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, TRAMO: CALLE ROBLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65058	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65058	14-08-2023	12-09-2023	686,040.21	686,040.21	686,040.21	686,040.21	686,040.21	Metros Cuadrados	490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339369	Proyecto de inversión	2023	1,900,172.79	1,900,172.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67103	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	67103	11-09-2023	09-11-2023	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	Metros Cuadrados	132	132	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230402339374	Proyecto de inversión	2023	790,319.30	790,319.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARMEN, TRAMO: CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE S/N (BALDIO), COL. 1RO DE MAYO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66556	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	66556	11-09-2023	10-10-2023	790,319.30	790,319.30	790,319.30	790,319.30	790,319.30	Metros Cuadrados	594	594	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCES	AVANCES FISICOS PORSENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2024	1	MEX230402338653	Proyecto de inversión	2023	1,456,941.72	1,456,941.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN DEPORTIVO CANTERA DE AYOTLA, UBICADO EN CDA EJIDO, COL EMILIANO ZAPATA, IXTAPALUCA EDO MEX. 67092	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67092	11-09-2023	09-11-2023	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	Metros lineales	307	307	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402339329	Proyecto de inversión	2023	110,783.94	110,783.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN ALBERCA CUATRO VIENTOS, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. 67102	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67102	02-10-2023	31-10-2023	110,783.94	110,783.94	110,783.94	110,783.94	110,783.94	Metros Cuadrados	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402340035	Proyecto de inversión	2023	4,262,449.93	4,262,449.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ADOQUINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AGUA Y DRENAJE) DE CALLE EL ORO, TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE LERMA, COL. SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67584	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	67584	22-11-2023	07-12-2023	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	Metros Cuadrados	2,103	2,103	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402338822	Proyecto de inversión	2023	1,836,344.47	1,836,344.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR LOMA BONITA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62054	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62054	10-07-2023	07-10-2023	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	Metros Cuadrados	159	159	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402339318	Proyecto de inversión	2023	4,997,664.31	4,997,664.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DIF LOS HEROES, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66551	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	66551	21-08-2023	18-11-2023	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	Metros Cuadrados	1,712	1,712	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402339322	Proyecto de inversión	2023	4,831,201.26	4,831,201.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL IXTAPALUCA, COL. MINA CUARENTA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65717	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ixtapaluca	65717	17-07-2023	14-10-2023	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	Metros Cuadrados	515	515	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	1	MEX230202234464	Proyecto de inversión	2023	799,888.30	799,888.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/004	07-06-2023	26-06-2023	0.00	799,888.30	62,338.68	62,338.68	62,338.68	62,338.68	Metros Cuadrados	652	652	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORSENTA JE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	1	MEX230202234369	Proyecto de inversión	2023	2,508,792.61	2,508,792.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/005	12-06-2023	14-07-2023	0.00	2,508,792.61	370,306.02	370,306.02	370,306.02	Metros Cuadrados	1,932	1,932	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX240102349411	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 181	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-AD/FORTA-MUN-2023/007	01-12-2023	29-12-2023	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	240	240	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX240102349473	Proyecto de inversión	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO (JARDÍN MUNICIPAL BICENTENARIO, PLAZA TRATADOS DE TEOLOYUCAN Y PARADERO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE AV. 5 DE MAYO) EN BARRIO TLATILCO Y BARRIO TEPANQUIAHUAC.	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-AD/FORTA-MUN-2023/009	04-12-2023	29-12-2023	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	5,357	5,357	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX230202233856	Proyecto de inversión	2023	3,520,414.93	3,520,414.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA-MUN-2023/001	12-06-2023	10-08-2023	0.00	3,520,414.93	3,520,414.93	3,520,414.93	3,520,414.93	Metros lineales	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX240102342390	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA Z.LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN BO. SAN JUAN	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-AD/FORTA-MUN-2023/006	01-12-2023	29-12-2023	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	125	125	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX240102349430	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIOS EN "JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER" EN Bo. SANTIAGO	Teoloyucan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-AD/FORTA-MUN-2023/008	01-12-2023	29-12-2023	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	398	398	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	1	MEX240102348434	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE NAVIDAD Y CERRADAS, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, TEZOYUCA.	TezoYuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de TezoYuca	62243	07-07-2023	05-08-2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Metros Cuadrados	2,134	2,134	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

