

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230202232779	Proyecto de inversión	168,542.83	168,040.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA DE LA COLONIA GRANJAS EL ARENAL	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Atenco	64209	10-07-2023	10-07-2023	168,040.24	168,040.24	168,040.24	168,040.24	168,040.24	Metros Cuadrados	1500	1500	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230202232835	Proyecto de inversión	2,927,505.27	2,924,623.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+349.5, EN LA PASTORÍA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64211	01-08-2023	29-09-2023	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	2,924,623.83	Metros Cuadrados	2315	2315	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230202232872	Proyecto de inversión	3,265,861.82	3,263,081.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OJO DE AGUA	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64213	07-08-2023	15-09-2023	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	3,263,081.43	Metros Cuadrados	2651	2651	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230202232810	Proyecto de inversión	1,894,314.22	1,890,760.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atenco	64210	01-08-2023	01-08-2023	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	1,890,760.99	Metros Cuadrados	1600	1600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230302271352	Proyecto de inversión	514,625.23	589,891.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL, SAN SALVADOR ATENCO	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Atenco	FORTAMU NDF-34-2023 (64218)	06-10-2023	24-11-2023	589,891.54	589,891.54	589,891.54	589,891.54	589,891.54	Metros Cuadrados	2066.88	2066.88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230402338837	Proyecto de inversión	1,869,954.75	1,869,954.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR ISSSTE 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62055	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62055	19-06-2023	16-09-2023	1,869,954.75	1,869,954.75	1,869,954.70	1,869,954.70	1,869,954.70	Metros Cuadrados	158.62	158.62	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230402338755	Proyecto de inversión	1,821,770.42	1,821,770.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN LA COLONIA ZOQUIAPAN, COL. ZOQUIAPAN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62050	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62050	11-09-2023	09-12-2023	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	1,821,770.42	Metros Cuadrados	244	244	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230402338806	Proyecto de inversión	1,842,080.02	1,842,080.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR GEOVILLAS DE IXTAPALUCA 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62053	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62053	21-08-2023	18-11-2023	1,842,080.02	1,842,080.02	1,842,080.02	1,842,080.02	1,842,080.02	Metros Cuadrados	158.62	158.62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	MEX230402338629	Proyecto de inversión	881,793.82	881,793.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN DEPORTIVO HORNOS DE SANTA BARBARA, UBICADO EN CALLE PRIMER CARRIL. COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.. 65050	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	65050	18-09-2024	16-11-2024	881,793.82	881,793.82	881,793.82	881,793.82	881,793.82	Metros cuadrados de construcción	57.7	57.7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	5	MEX230402338653	Proyecto de inversión	1,456,941.72	1,456,941.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN DEPORTIVO CANTERA DE AYOTLA, UBICADO EN CDA EJIDO, COL EMILIANO ZAPATA, IXTAPALUCA EDO MEX. 67092	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67092	11-09-2023	09-11-2023	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	1,456,941.72	Metros lineales	307	307	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339130	Proyecto de inversión	500,412.33	500,412.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE PARA GRADAS EN DEPORTIVO MANUEL AVILA CAMACHO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62057	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	62057	19-06-2023	18-07-2023	500,412.33	500,412.33	500,412.33	500,412.33	500,412.33	Metros Cuadrados	140	140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339332	Proyecto de inversión	1,127,063.37	1,127,063.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMANOS MORAN, TRAMO: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CAD. 0+100.00, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65057	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65057	21-08-2023	19-10-2023	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	1,127,063.37	Metros Cuadrados	600	600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339369	Proyecto de inversión	1,900,172.79	1,900,172.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67103	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	67103	11-09-2023	09-11-2023	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	1,900,172.79	Metros Cuadrados	132.25	132.25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338745	Proyecto de inversión	1,814,707.12	1,814,707.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR EN COLONIA RANCHO EL CARMEN, COL. RANCHO EL CARMEN, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62048	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62048	19-06-2023	16-09-2023	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	1,814,707.12	Metros Cuadrados	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338822	Proyecto de inversión	1,836,344.47	1,836,344.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR LOMA BONITA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62054	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	62054	10-07-2023	07-10-2023	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	1,836,344.47	Metros Cuadrados	158.62	158.62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339320	Proyecto de inversión	338,911.28	338,911.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", UBICADA EN CALLE CALVARIO S/N, COL. COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67099	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Municipio de Ixtapaluca	67099	04-09-2023	02-11-2023	338,911.28	338,911.28	338,911.28	338,911.28	338,911.28	Metros Cuadrados	172	172	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230402339352	Proyecto de inversión	1,700,501.30	1,700,501.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLAS DE SANTIAGO, TRAMO CALLE DE LAS FLORES A CALLE OLMECAS, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.65061	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65061	11-09-2023	09-11-2023	1,700,501.30	1,700,501.30	1,700,501.30	1,700,501.30	1,700,501.30	Metros Cuadrados	1005	1005	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402340035	Proyecto de inversión	4,262,449.93	4,262,449.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ADOQUINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (AGUA Y DRENAJE) DE CALLE EL ORO, TRAMO: AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE LERMA, COL. SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67584	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	67584	22-11-2023	07-12-2023	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	4,262,449.93	Metros Cuadrados	2103	2103	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338583	Proyecto de inversión	9,127,364.74	9,127,364.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO. 61516	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	61516	29-05-2023	26-08-2023	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	9,127,364.74	Metros Cuadrados	234	234	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339156	Proyecto de inversión	185,940.04	185,940.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADO: SOBRE CALLE PIRULES, COL. CHOCOLINES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65053	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	65053	14-08-2023	12-10-2023	185,940.04	185,940.04	185,940.04	185,940.04	185,940.04	Metros Cuadrados	52.35	52.35	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339162	Proyecto de inversión	4,139,054.21	4,139,054.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADO EN CALLE PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. 65055	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65055	21-08-2023	19-10-2023	4,139,054.21	4,139,054.21	4,139,054.21	4,139,054.21	4,139,054.21	Metros Cuadrados	632	632	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339363	Proyecto de inversión	1,979,610.12	1,979,610.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA U-2C EN SUPERVISION GENERAL SECTOR EDUCATIVO II, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66554	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	66554	11-09-2023	09-11-2023	1,979,610.12	1,979,610.12	1,979,610.12	1,979,610.12	1,979,610.12	Metros Cuadrados	112.62	112.62	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339136	Proyecto de inversión	7,814,866.00	7,814,866.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE CAROLINA, TRAMO: CALLE VIOLETA A CALLE GLORIA, COL. EL MOLINO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65052	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65052	11-09-2023	09-11-2023	7,814,866.00	7,814,866.00	7,814,866.00	7,814,866.00	7,814,866.00	Metros Cuadrados	7490	7490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230402339361	Proyecto de inversión	891,719.77	891,719.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESCUELA SECUNDARIA 750 JOSÉ MARIA VELASCO, UBICADO EN COL GEOVILLAS DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65063	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65063	11-09-2023	10-10-2023	891,719.77	891,719.77	891,719.77	891,719.77	891,719.77	Metros Cuadrados	1221.4	1221.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339325	Proyecto de inversión	721,951.60	721,951.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS G. RUIZ. UBICADO: CDA. DE EJIDO S/N, COL. AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66552	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	66552	11-09-2023	10-10-2023	721,951.60	721,951.60	721,951.60	721,951.60	721,951.60	Metros Cuadrados	303	303	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339335	Proyecto de inversión	686,040.21	686,040.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAPULIN, TRAMO: CALLE ROBLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65058	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65058	14-08-2023	12-09-2023	686,040.21	686,040.21	686,040.21	686,040.21	686,040.21	Metros Cuadrados	490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339327	Proyecto de inversión	1,207,110.58	1,207,110.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALBERCAS, COL. SAN BUENAVENTURA, CUATRO VIENTOS, CIUDAD DEPORTIVA, LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66553	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	66553	11-09-2023	10-10-2023	1,207,110.58	1,207,110.58	1,207,110.58	1,207,110.58	1,207,110.58	Metros Cuadrados	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339118	Proyecto de inversión	1,139,939.96	1,139,939.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "FRAY SERVANDO TERESA DE MIER", UBICADO EN CALLE 2 DE MARZO, COL. IXTAPALUCA CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65051	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	65051	21-08-2023	19-10-2023	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	1,139,939.96	Metros Cuadrados	498	498	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339329	Proyecto de inversión	110,783.94	110,783.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN ALBERCA CUATRO VIENTOS, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67102	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	67102	02-10-2023	31-10-2023	110,783.94	110,783.94	110,783.94	110,783.94	110,783.94	Metros Cuadrados	25	25	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230402338695	Proyecto de inversión	1,679,420.59	1,679,420.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE CHABACANO, TRAMO: AV. ACOZAC A CERRADA, U.H. GEOVILLAS 2000, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62040	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	62040	29-05-2023	27-07-2023	1,679,420.59	1,679,420.59	1,679,420.59	1,679,420.59	1,679,420.59	Metros Cuadrados	662.5	662.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338680	Proyecto de inversión	3,026,026.15	3,026,026.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALCATRACES CONOCIDA COMO CALLE ZENZONTLE, TRAMO: CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, COL. SANTO TOMAS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62038	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	62038	29-05-2023	27-07-2023	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	3,026,026.15	Metros Cuadrados	2201	2201	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338726	Proyecto de inversión	8,926,218.40	8,926,218.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA VENTA" (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LA VENTA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 62044	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	62044	29-05-2023	26-08-2023	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	8,926,218.40	Metros Cuadrados	250	250	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402338793	Proyecto de inversión	1,846,688.42	1,846,688.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FELIPE ANGELES Y AV. LINDEROS, TRAMO: AV. XALPA A AV. LINDEROS (CAD 0+000.00 A 0+370.00). COL. TEJALPA, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO. 62051	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	62051	21-08-2023	18-11-2023	1,846,688.42	1,846,688.42	1,846,688.42	1,846,688.42	1,846,688.42	Metros Cuadrados	105	105	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339322	Proyecto de inversión	4,831,201.26	4,831,201.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL IXTAPALUCA, COL. MINA CUARENTA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65717	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ixtapaluca	65717	17-07-2023	14-10-2023	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	4,831,201.26	Metros Cuadrados	515.41	515.41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339374	Proyecto de inversión	790,319.30	790,319.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CARMEN, TRAMO: CALLE REFORMA AGRARIA A CALLE S/N (BALDIO), COL. 1RO DE MAYO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66556	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	66556	11-09-2023	10-10-2023	790,319.30	790,319.30	790,319.30	790,319.30	790,319.30	Metros Cuadrados	594	594	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230402339159	Proyecto de inversión	449,788.45	449,788.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MERCADO 15 DE AGOSTO, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 67611	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	67611	30-10-2023	13-12-2023	449,788.45	449,788.45	449,788.45	449,788.45	449,788.45	Metros Cuadrados	106.91	106.91	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339346	Proyecto de inversión	1,542,302.85	1,542,302.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL, ENTRE CALLE DEL PARAÍSO Y CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, COLONIA SANTO TOMAS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 65059	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65059	21-08-2023	19-10-2023	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	1,542,302.85	Metros Cuadrados	825	825	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339358	Proyecto de inversión	2,808,252.86	2,808,252.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LAS FLORES, TRAMO: PLAZA TLAPACOYA A AV CASCADA, COL. TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. 65062	Ixtapaluca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	65062	11-09-2023	09-11-2023	2,808,252.86	2,808,252.86	2,808,252.86	2,808,252.86	2,808,252.86	Metros Cuadrados	1722	1722	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402339318	Proyecto de inversión	4,997,664.31	4,997,664.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DIF LOS HEROES, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA, U.H. LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. 66551	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtapaluca	66551	21-08-2023	18-11-2023	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	4,997,664.31	Metros Cuadrados	1712	1712	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230502351784	Proyecto de inversión	2,499,467.46	2,499,467.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON MESCLA ASFÁLTICA EN LA PRINCIPALES VIALIDADES DE OCUILAN DE ARTEAGA	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuilan	F4-001-2023	15-07-2023	16-08-2023	2,499,467.46	2,499,467.46	2,499,467.46	2,499,467.46	2,499,467.46	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230502351787	Proyecto de inversión	499,897.53	499,897.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	LIMPIEZA Y DESAZOLVE VIALIDADES PRINCIPALES (TODO EL MUNICIPIO)	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocuilan	F4-004-2023	09-09-2023	15-11-2023	499,897.53	499,897.53	499,897.53	499,897.53	499,897.53	Otros	250	250	100	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: Usar una clasificación distinta de: 'Otros proyectos', trimestre: 5.0, usuario: carmenvaldez, fecha: 2024-07-23))
2023	5	MEX230502351785	Proyecto de inversión	1,414,222.30	1,414,222.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuilan	F4-002-2023	17-07-2023	16-08-2023	1,414,222.30	1,414,222.30	1,414,222.30	1,414,222.30	1,414,222.30	Metros lineales	200	200	100	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: Usar una clasificación distinta de: 'Otros proyectos', trimestre: 5.0, usuario: carmenvaldez, fecha: 2024-07-23))
2023	5	MEX230502351788	Proyecto de inversión	1,652,855.84	1,652,855.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO Y BALIZAMIENTO, EN TODO EL MUNICIPIO DE OCUILAN ESTADO DE MÉXICO	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuilan	F4-005-2023	25-09-2023	25-11-2023	1,652,855.84	1,652,855.84	1,652,855.84	1,652,855.84	1,652,855.84	Kilómetro	29	29	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230502351786	Proyecto de inversión	795,677.27	795,677.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS	Ocuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocuilan	F4-003-2023	12-07-2023	16-08-2023	795,677.27	795,677.27	795,677.27	795,677.27	795,677.27	Metros lineales	150	150	100	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación: Usar una clasificación distinta de: 'Otros proyectos', trimestre: 5.0, usuario: carmenvaldez, fecha: 2024-07-23))

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	5	MEX230202234229	Proyecto de inversión	3,313,084.80	3,313,084.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/002	05-06-2023	19-07-2023	3,313,084.80	3,313,084.80	3,313,084.80	3,313,084.80	3,313,084.80	Metros Cuadrados	2100	2100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230202234337	Proyecto de inversión	2,357,819.36	2,357,819.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN.	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan		03-07-2023	16-08-2023	2,357,819.36	2,357,819.36	2,357,819.36	2,357,819.36	2,357,819.36	Metros Cuadrados	1696.6	1696.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230202234464	Proyecto de inversión	799,888.30	799,888.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Teoloyucan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/004	07-06-2023	26-06-2023	799,888.30	799,888.30	799,888.30	799,888.30	799,888.30	Metros Cuadrados	652.47	652.47	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230202233856	Proyecto de inversión	3,520,414.93	3,520,414.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/001	12-06-2023	10-08-2023	3,520,414.93	3,520,414.93	3,520,414.93	3,520,414.93	3,520,414.93	Metros lineales	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230202234369	Proyecto de inversión	2,508,792.61	2,508,792.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTA MUN-2023/005	12-06-2023	14-07-2023	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	2,508,792.61	Metros Cuadrados	1932	1932	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341316	Proyecto de inversión	11,405,614.96	11,402,738.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE DE DIVERSOS DIÁMETROS, UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, COLONIA: VARIAS COLONIAS	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	FORTAMU N-023-2023	28-07-2023	25-10-2023	11,402,738.49	11,402,738.49	11,402,738.49	11,402,738.49	11,402,738.49	Metros lineales	3181.5	3181.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230502402372	Adquisición	930,362.26	930,362.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE TERAPÉUTICO CON HIDROMASAJE PARA PARA LA UNIDAD BÁSICA PARA LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.	Villa del Carbón	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Villa del Carbón	113/2023/FORTAMU N/0039	12-12-2023	29-12-2023	930,362.26	930,362.26	930,362.26	930,362.26	930,362.26	Metros Cuadrados	34	34	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341623	Proyecto de inversión	194,496.01	194,496.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	34-FORTAMU N-2023	21-08-2023	12-09-2023	194,496.01	194,496.01	194,496.01	194,496.01	194,496.01	Metros lineales	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	5	MEX230402341650	Proyecto de inversión	191,636.46	191,636.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	35-FORTAMU N-2023	23-10-2023	10-11-2023	191,636.46	191,636.46	191,636.46	191,636.46	191,636.46	Metros lineales	450	450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341683	Proyecto de inversión	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	36-FORTAMU N-2023	21-11-2023	20-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Metros Cuadrados	1380	1380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341600	Proyecto de inversión	290,578.09	290,578.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	33-FORTAMU N-2023	21-08-2023	12-09-2023	290,578.09	290,578.09	290,578.09	290,578.09	290,578.09	Metros lineales	1150	1150	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341701	Proyecto de inversión	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	37-FORTAMU N-2023	21-11-2023	20-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Kilómetro cuadrado	1380	1380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230402341727	Proyecto de inversión	1,599,999.99	1,599,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS MADROÑOS, VILLA DEL CARBÓN	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	38-FORTAMU N-2023	22-11-2023	21-12-2023	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	Metros Cuadrados	1380	1380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230302271810	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,177,910.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PUBLICA SANTA MARIA DE GUADALUPE	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Zumpango		08-06-2023	11-08-2023	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	4,177,910.21	Metros Cuadrados	935	935	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230102212953	Proyecto de inversión	7,250,000.00	7,213,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN ZONA FEDERAL	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		01-04-2023	29-07-2023	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	7,213,750.00	Metros Cuadrados	2578	2578	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230302271814	Proyecto de inversión	6,500,000.00	6,467,195.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HIDALGO DE CALLE INDEPENDENCIA A KM-0-625.00	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		12-07-2023	09-09-2023	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	6,467,195.41	Metros Cuadrados	5675.18	5675.18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230102212939	Proyecto de inversión	9,385,779.14	9,356,461.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA, DE AV. DE LAS CRUCES A AV. DE LAS PALMAS	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		01-04-2023	29-06-2023	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	9,356,461.74	Metros Cuadrados	5450	5450	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230102212933	Proyecto de inversión	25,529,816.95	25,401,379.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE COLORINES	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		21-03-2023	28-06-2023	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	25,401,379.65	Metros Cuadrados	5115	5115	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	5	MEX230102212934	Proyecto de inversión	4,900,000.00	4,875,376.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zumpango		22-03-2023	04-06-2023	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	4,875,376.25	Metros Cuadrados	1456.18	1456.18	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230102212932	Proyecto de inversión	2,339,142.24	2,334,463.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MADRID, DE AV. MORELOS A CALLE CORUÑA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		22-03-2023	05-05-2023	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	2,334,463.96	Metros Cuadrados	2625	2625	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230302271818	Proyecto de inversión	6,792,257.91	6,737,992.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A SAN MIGUEL BOCANEGRA, DE VIADUCTO BICENTENARIO A KM 0+550	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Zumpango		07-09-2023	15-11-2023	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	6,737,992.53	Metros Cuadrados	3631	3631	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	MEX230102212936	Proyecto de inversión	34,847,981.67	34,673,741.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, SEGUNDA ETAPA	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Municipio de Zumpango		24-03-2023	29-09-2023	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	34,673,741.76	Metros Cuadrados	2578	2578	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones