

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIA	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	MEX240302444385	2024	Proyecto de inversión	827,219.31	827,219.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, DEL CAD 0+000 AL 0+380	Atenco	Otros Programas de Inversión	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	FORTAMUN DF-28-2024	19-08-2024	07-09-2024	826,886.13	826,886.13	803,000.80	803,000.80	803,000.80	Metros lineales	379.88	342	90.03	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302444203	2024	Proyecto de inversión	3,409,716.52	3,409,716.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉXICO, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL LECHERIA Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA DE SNA FRANCISCO ACUEXCOMAC	Atenco	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Municipio de Atenco	FORTAMUN DF-26-2024	19-08-2024	02-10-2024	3,405,927.25	3,405,927.25	1,021,778.17	1,021,778.17	1,021,778.17	Metros Cuadrados	3098.48	929	29.98	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302444223	2024	Proyecto de inversión	1,349,801.54	1,349,801.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA UC-2, EN EL CBT ATENCO	Atenco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Municipio de Atenco	FORTAMUN DF-27-2024	19-08-2024	02-10-2024	1,349,345.33	1,349,345.33	449,936.76	449,936.76	449,936.76	Metros Cuadrados	78.29	23.5	30.02	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302444404	2024	Proyecto de inversión	228,568.40	228,568.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	Atenco	Otros Programas de Inversión	Educación	Municipio de Atenco	FORTAMUN DF-29-2024	19-08-2024	17-09-2024	228,201.11	228,201.11	140,717.22	140,717.22	140,717.22	Metros Cuadrados	84.16	42	49.90	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302445792	2024	Proyecto de inversión	2,653,128.78	2,653,128.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VOLTAIRE DE CALLE MARÍA IZQUIERDO A CALLE NIÑOS HÉROES, COL. CASCO DE SAN JUAN	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CH A/FORTAM UN-001-2024	22-03-2024	20-06-2024	1,789,682.12	1,789,682.12	1,789,682.12	1,789,682.12	1,789,682.12	Metros cúbicos	860	580	67.44	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302445802	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE AMAPOLA, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CH A/FORTAM UN-002-2024	22-03-2024	20-06-2024	1,194,702.94	1,194,702.94	1,194,702.94	1,194,702.94	1,194,702.94	Metros	384.51	384.51	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302445807	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERANIO DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE GERANIO, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CH A/FORTAM UN-003-2024	22-03-2024	20-06-2024	1,202,253.52	1,202,253.52	1,202,253.52	1,202,253.52	1,202,253.52	Metros	383.67	354	92.27	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302445812	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAGNOLIA DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE MAGNOLIA, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CH A/FORTAM UN-004-2024	21-03-2024	20-06-2024	1,198,236.70	1,192,236.70	1,192,236.70	1,192,236.70	1,192,236.70	Metros	2300	2108	91.65	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2024	3	MEX240302445817	2024	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE ROSALES, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	IR/DOP/CH A/FORTAM UN-005-2024	21-03-2024	20-06-2024	1,191,677.11	1,191,677.11	1,191,677.11	1,191,677.11	1,191,677.11	Metros	383.67	351	91.48	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIA	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	3	MEX240302445845	2024	Proyecto de inversión	14,563,320.00	14,563,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ORIENTE DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL, SAN PABLO ATLAZALPAN	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Municipio de Chalco	LP/DOP/CHA/FORTAMUN-006-2024	25-03-2024	28-06-2024	12,684,692.76	12,684,692.76	12,684,692.76	12,684,692.76	12,684,692.76	Metros	5151.2	4483	87.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445455	2024	Acción	36,000,000.00	36,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHALCO	Chalco	Otros Proyectos		Municipio de Chalco		01-01-2024	31-12-2024	26,692,285.00	26,692,285.00	26,692,285.00	26,692,285.00	26,692,285.00	Equipamiento	1	0.74	74.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302443048	2024	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PARQUE PÚBLICO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL FRACCIONAMIENTO MUNICIPALIZADO LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN.	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Municipio de Teoloyucan		28-10-2024	26-11-2024	358,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	125.4	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240202400785	2024	Proyecto de inversión	3,598,189.77	3,598,189.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERCERA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teoloyucan	TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2024/001	03-06-2024	03-07-2024	3,598,189.77	3,598,189.77	3,598,189.77	3,598,189.77	3,598,189.77	Metros cúbicos	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445278	2024	Proyecto de inversión	288,376.00	288,376.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro rehabilitación e instalación de equipo sumergible y accesorios en pozo Cabecera Municipal	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	21-FORTAMUN-2024	03-04-2024	05-04-2024	288,376.00	288,376.00	288,376.00	288,376.00	288,376.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302444135	2024	Proyecto de inversión	300,000.00	299,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de sanitarios en el palacio municipal de Villa del Carbón	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	01-FORTAUMN-2024	02-04-2024	16-04-2024	299,999.95	299,999.95	299,999.95	299,999.95	299,999.95	Metros Cuadrados	28.57	28.57	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445200	2024	Proyecto de inversión	117,000.00	117,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de oficinas del c3 del municipio de villa del carbón	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	02-FORTAMUN-2024	01-07-2024	15-07-2024	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	Metros Cuadrados	56	56	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445259	2024	Proyecto de inversión	296,960.00	296,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento a pozo Fraccionamiento Residencial Campestre	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	19-FORTAMUN-2024	11-05-2024	20-05-2024	296,960.00	296,960.00	296,960.00	296,960.00	296,960.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445283	2024	Proyecto de inversión	102,324.24	102,324.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro rehabilitación e instalación de equipo sumergible y accesorios en pozo El Arenal	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	23-FORTAMUN-2024	15-05-2024	29-05-2024	102,324.24	102,324.24	102,324.24	102,324.24	102,324.24	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	3	MEX240302445266	2024	Proyecto de inversión	229,100.00	229,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro rehabilitación e instalación de equipo sumergible y accesorios en pozo manantial La Tina	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	20-FORTAMUN-2024	20-02-2024	24-02-2024	229,100.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIA	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	MEX240302445393	2024	Proyecto de inversión	154,000.00	44,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion de concreto hidraulico en la comunidad de los Barbechos, Construccion de concreto hidraulico en calle alterna de la Avenida Juárez y Construccion de concreto hidraulico en calle la Estrella de la Delegación la Bellota	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	25-27-FORTAMUN 2024	17-04-2024	26-04-2024	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	Otros	35	35	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Desglosar por obra, ya que la comunidad y montos son diferentes , trimestre: 3.0, usuario: lizbethayllonp, fecha:2024-10-17}}
2024	3	MEX240302445256	2024	Proyecto de inversión	383,890.40	383,890.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento a pozo Fraccionamiento Residencial Campestre	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	18-FORTAMUN 2024	11-05-2024	25-05-2024	383,890.40	383,890.40	383,890.40	383,890.40	383,890.40	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Validar Programa Presupuestario y localidad, trimestre: 3.0, usuario: lizbethayllonp, fecha: 2024-10-17}}
2024	3	MEX240302445830	2024	Proyecto de inversión	1,641,482.08	1,641,482.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA Y MODULO DE ESCALERAS EN ESCUELA CBT No. 2 CCT:15ECT0165R.	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Educación	Municipio de Zumpango	FORTAMUN /2024-21	19-07-2024	03-10-2024	1,641,482.08	1,584,645.43	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	147	120	81.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	3	MEX240302445846	2024	Proyecto de inversión	6,080,990.09	6,080,990.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PASEO DE LA VAINILLA, DE AVENIDA HIDALGO A CALLE JOSE MARIA MORELOS	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Zumpango	FORTAMUN /2024-20	19-07-2024	06-10-2024	6,080,990.09	5,902,506.91	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3695	3695	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	3	MEX240302445855	2024	Proyecto de inversión	1,884,567.42	1,884,567.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAGUNA AGUA GRANDE	Zumpango	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Municipio de Zumpango	FORTAMUN /2024-46	13-09-2024	11-11-2024	1,884,567.42	1,875,556.75	937,778.38	937,778.38	937,778.38	Metros Cuadrados	1942	900	46.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones