

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PERCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	2	MEX240202399510	Proyecto de inversión	2024	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE BOSHI CHIQUITO, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124409	28-06-2024	25-10-2024	2,501,570.74	4,231,425.38	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398912	Proyecto de inversión	2024	16,000,000.00	16,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 2 DE 3.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124381	28-06-2024	24-12-2024	8,894,473.73	15,835,067.34	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	42000	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398917	Proyecto de inversión	2024	8,000,000.00	8,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124384	23-06-2024	19-12-2024	4,447,236.86	7,412,680.18	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398923	Proyecto de inversión	2024	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124398	01-07-2024	27-12-2024	333,542.76	598,881.69	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398930	Proyecto de inversión	2024	1,200,000.00	1,200,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULHUAC DE MIRAFUENTES, MUNICIPIO DE CAPULHUAC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124402	29-06-2024	25-11-2024	667,085.53	1,197,680.53	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399014	Proyecto de inversión	2024	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124415	01-07-2024	15-12-2024	2,223,618.43	3,989,647.82	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399028	Proyecto de inversión	2024	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TOLUCA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124403	28-06-2024	24-11-2024	555,904.61	991,561.62	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399035	Proyecto de inversión	2024	920,000.00	920,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TLAZALA Y SAN MIGUEL	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124404	28-06-2024	24-11-2024	511,432.24	918,334.32	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PERCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	2	MEX240202399365	Proyecto de inversión	2024	1,710,400.00	1,710,400.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124423	01-07-2024	12-11-2024	950,819.24	1,560,303.46	0.00	0.00	0.00	Piezas	16	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399378	Proyecto de inversión	2024	641,600.00	641,600.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO QUINTA SECCIÓN (LA PROVIDENCIA), MUNICIPIO DE AMANALCO DE BECERRA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124424	01-07-2024	12-11-2024	356,668.40	639,258.07	0.00	0.00	0.00	Piezas	6	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399381	Proyecto de inversión	2024	4,250,000.00	4,250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE ACOLMAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124426	01-07-2024	15-12-2024	2,362,594.58	3,901,514.70	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398963	Proyecto de inversión	2024	200,000.00	200,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124392	28-06-2024	25-10-2024	111,180.92	195,532.33	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399011	Proyecto de inversión	2024	8,400,000.00	8,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TENANGO DE ARISTA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124386	23-06-2024	19-12-2024	4,669,598.71	8,398,439.50	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	13.68	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399030	Proyecto de inversión	2024	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 10 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124418	29-06-2024	15-12-2024	2,223,618.43	3,840,025.81	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399476	Proyecto de inversión	2024	750,000.00	750,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AGUA BENDITA,	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124394	30-06-2024	26-11-2024	416,928.46	749,882.53	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399500	Proyecto de inversión	2024	6,000,000.00	6,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SABANA DE TABORDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124388	01-07-2024	15-12-2024	3,335,427.65	5,759,405.52	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	4486	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICA DA	AVANCE	PORCENT AJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	2	MEX240202399502	Proyecto de inversión	2024	12,500,000.00	12,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE SAN ANDRÉS METLA, MUNICIPIO DE COCOTITLÁN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124378	28-06-2024	24-12-2024	6,948,807.60	11,577,707.47	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	14333	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399507	Proyecto de inversión	2024	500,000.00	500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES ACATLIXHUAYAN, MUNICIPIO DE TEMAMATLA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124396	01-07-2024	28-10-2024	277,952.30	499,447.37	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399514	Proyecto de inversión	2024	1,500,000.00	1,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE HUITZIZILAPAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN Y DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS HUITZIZILAPAN, MUNICIPIO DE LERMA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124407	27-06-2024	23-12-2024	833,856.91	1,498,115.05	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202398916	Proyecto de inversión	2024	3,600,000.00	3,600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA HIDRICO INTEGRAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO 2024-2029	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124411	01-07-2024	27-12-2024	2,001,256.59	3,528,000.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obsl: (observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones, trimestre: 2.0, usuario: carmenvaldeon, fecha: 2024-07-23)}	
2024	2	MEX240202398925	Proyecto de inversión	2024	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124431	01-07-2024	15-12-2024	2,223,618.43	3,903,442.79	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202398966	Proyecto de inversión	2024	14,000,000.00	14,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124380	22-06-2024	16-12-2024	111,180.92	13,837,640.78	0.00	0.00	0.00	Metros	51730	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202398969	Proyecto de inversión	2024	6,800,000.00	6,800,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124382	01-07-2024	15-12-2024	3,780,151.33	6,599,982.86	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2024	2	MEX240202399363	Proyecto de inversión	2024	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍA DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTÉCNIAS EN ZONAS RURALES.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124422	01-07-2024	12-11-2024	555,904.61	998,140.44	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399370	Proyecto de inversión	2024	4,500,000.00	4,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN Y DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES LA TERESA (SANTA TERESA), BOTÍ (BOTÍ AGOSTADERO) Y LA NOPALERA, MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124425	01-07-2024	15-12-2024	2,501,570.74	4,272,866.61	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399009	Proyecto de inversión	2024	8,000,000.00	8,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE TABORDA, MUNICIPIO DE TEMOAYA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124385	29-06-2024	20-12-2024	4,447,236.86	7,199,981.82	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	7.5	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399031	Proyecto de inversión	2024	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124419	29-06-2024	15-12-2024	2,223,618.43	3,839,958.21	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399032	Proyecto de inversión	2024	4,000,000.00	4,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124420	29-06-2024	15-12-2024	2,223,618.43	3,782,805.77	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399037	Proyecto de inversión	2024	1,000,000.00	1,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124406	28-06-2024	24-11-2024	555,904.61	996,664.68	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2024	2	MEX240202399029	Proyecto de inversión	2024	200,000.00	200,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CACALOMACÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124397	29-06-2024	26-10-2024	111,180.92	195,200.19	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	2	MEX240202399488	Proyecto de inversión	2024	8,750,000.00	8,750,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ETAPA 1 DE 2.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124383	29-06-2024	15-12-2024	4,864,165.32	8,600,015.22	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	23833	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399036	Proyecto de inversión	2024	2,000,000.00	2,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SOLIDARIDAD EN LAS COLONIAS CULTURA DE MÉXICO, PROVIDENCIA, TRES MARIAS, UNIÓN GUADALUPE Y SAN MIGUEL JACALONES DE LA LOCALIDAD DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, MUNICIPIO DE CHALCO.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124405	27-06-2024	15-12-2024	1,111,809.22	1,961,900.56	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399489	Proyecto de inversión	2024	600,000.00	600,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124395	01-07-2024	27-11-2024	333,542.76	599,398.49	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399492	Proyecto de inversión	2024	7,500,000.00	7,500,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC, MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, ETEPA 1 DE 2.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124379	10-07-2024	10-07-2024	4,169,284.56	7,049,561.21	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	13.5	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202399533	Proyecto de inversión	2024	250,000.00	250,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO (SAN ANTONIO EL PICACHO), MUNICIPIO DE OCUILAN.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124393	29-06-2024	26-10-2024	138,976.15	245,424.43	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398921	Proyecto de inversión	2024	8,000,000.00	8,000,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN, ETAPA 1 DE 2.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124387	29-06-2024	25-11-2024	4,447,236.86	7,799,951.42	0.00	0.00	0.00	Metros	12040	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2024	2	MEX240202398935	Proyecto de inversión	2024	10,400,000.00	10,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (ETAPA 2 DE 2).	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124377	28-06-2024	24-12-2024	5,781,407.92	10,268,836.53	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398945	Proyecto de inversión	2024	200,000.00	200,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124391	28-06-2024	25-10-2024	111,180.92	199,131.10	0.00	0.00	0.00	Estudio de preinversión	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	2	MEX240202398971	Proyecto de inversión	2024	2,400,000.00	2,400,000.00	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión del Agua del Estado de México	124408	01-07-2024	28-10-2024	1,334,171.06	2,399,698.66	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones