

Muestra 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Manejo	Información General del Proyecto				Programa Operativo	Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha Inicial	Anexo Financiero					Anexo Físico		Observaciones				
					Localidad	Subtipo	Tipo de Material	Programa Operativo						Comentarios	Desembolsado (Presupuesto)	Compromiso	Desembolsado	Ejecución	Pago	% Anulado		Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución		
MS141410030491	Rehabilitación del camino municipal de acceso al cerro de San Juan, Municipio de Toluca, Estado de México.	7	México Toluca	Obra pública municipal	Subvención	0129 Proyectos de Desarrollo Municipal	2-Fortificación de carreteras y caminos	SI	SI	Reparar	En ejecución	2014	\$4,000,000	\$16,988,821	\$19,999,801	\$19,999,821	\$16,454,476	\$16,454,476	\$2.00	00	México Toluca	0	0.00	80.00	Financiado por el Estado de México y el Municipio de Toluca. El proyecto se encuentra en ejecución y se espera que se complete en el primer trimestre de 2017.