DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	**1**	**MEX180301400666**	**Proyecto de inversión**	**2018**	**10,000,000.00**	**9,999,900.00**	**23-Provisiones Salariales y Económicas**	**U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero**	**FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)**	**URBANIZACIÓN AVENIDA INDEPENDENCIA (ENTRE PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN Y 20 DE NOVIEMBRE) Y URBANIZACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ (ENTRE PRECURSORES DE LA REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA) BARRIO SANTIAGO**	**Tezoyuca**	**Proyecto de Inversión de Infraestructura Social**	**Comunicaciones**	**MUNICIPIO DE TEZOYUCA**	**TEZ-OP-R23-LP-01/18**	**09-10-2018**	**28-11-2018**	**9,999,900.00**	**9,999,900.00**	**9,999,900.00**	**9,999,900.00**	**9,999,900.00**	**Metros Cuadrados**	**7028.37**	**7028.37**	**100**	**Terminado**	**Validado avances**	**Sin observaciones**