DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2022	**4**	**MEX220302133405**	**FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)**	**2018**	**425,229.74**	**425,229.72**	**33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**	**I007-FAM Infraestructura Educativa Básica**	**Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tsisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México**	**México**	**Gobierno de la Entidad**	**Proyecto de Inversión de Infraestructura Social**	**Educación**	**Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa**	**FP2017-091**	**08-08-2018**	**05-11-2018**	**425,229.72**	**425,229.72**	**425,229.72**	**425,229.72**	**425,229.72**	**Metros Cuadrados**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**En Ejecución**	**Validado avances**	**Sin observaciones**